



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
ग्वाल मैदान, कन्नौज (209725)

E-Mail ID

ee_cd_kannauj@yahoo.com

eeecdupjnkannauj@gmail.com

पत्रांक:- 1062 / कार्य-3 / 85 दिनांक:- 13/05/26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय- दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर “उमर्दा में जल जीवन मिशन धरातल से लापता: खुली पाइपलाइनें बनीं हादसों का सबब, जिम्मेदार मौन” के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 13.05.2026 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर “उमर्दा में जल जीवन मिशन धरातल से लापता: खुली पाइपलाइनें बनीं हादसों का सबब, जिम्मेदार मौन” के शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकास खण्ड उमर्दा की ग्राम पंचायत उमर्दा पेयजल योजना का निर्माण कार्य मैसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है।

फर्म के पत्रांक संख्या VSAIPPL-SMC JV/KANNAUJ/SWSM/2026-27/563 दिनांक 13.05.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत उमर्दा जोन-1 पुनर्गठन पेयजल योजना ब्लाक उमर्दा में पूर्व निर्मित बाउन्ड्रीवाल, पम्प हाउस एवं अवर जलाशय के मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए सौर ऊर्जा अधिष्ठापित करा दिया गया है व पाइप लाइन बी०ओ०क्यू० 17747 मीटर के सापेक्ष कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं कनेक्शन बी०ओ०क्यू० 704 के सापेक्ष 681 पूर्ण कराये जा चुके हैं एवं जोन-2 में नया बाउन्ड्रीवाल व पम्प हाउस का निर्माण गुणवत्तापूर्वक कराते हुये अवर जलाशय का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण करा दिया गया है। पाइप लाइन बी०ओ०क्यू० 15681 मीटर के सापेक्ष कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं कनेक्शन बी०ओ०क्यू० 481 के सापेक्ष 389 पूर्ण कराये जा चुके हैं। खबर में दिखायी गयी पाइप लाइन की फोटो MDPE पाइप है जो कि मानक अनुसार घरेलू कनेक्शन हेतु पाइप निकालकर साइड में छोड़ी गयी है, जिसमें DI फिटिंग कार्य के दौरान छतिग्रस्त पाइप को फर्म द्वारा ठीक करने के उपरान्त ग्राउटिंग कर अण्डर ग्राउण्ड कर दिया जायेगा। उक्त ग्राम पंचायत में अवशेष कार्य प्रगति पर है। जल्द ही योजना के समस्त कार्य पूर्ण कराते हुए उक्त ग्राम पंचायत में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय

(Handwritten signature)

(वी० पी० सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।

अधिशाली अभियन्ता