



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),

निकट टोल प्लाजा, मइवानगर, बस्ती-272002

ई-मेल: eeupjnrruralbasti@gmail.com

पत्रांक 33 / M-3 / 43
सेवा में,

दिनांक 14/05/2026

जिलाधिकारी,
बस्ती।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 14.05.2026 को प्रकाशित "जल जीवन मिशन : डूब गए करोड़ों रुपये... नलकूप में पानी आया ही नहीं" के नकारात्मक क्लीपिंग/निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक दिनांक 14.05.2026 को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित "जल जीवन मिशन : डूब गये करोड़ों रुपये... नलकूप में पानी आया ही नहीं" शीर्षक के अन्तर्गत नकारात्मक क्लीपिंग के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड-कुदरहा में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मेसर्स मेघा इंजी० इन्फ्रा० लि, फेज-3 द्वारा बारीघाट ग्राम समूह पेयजल योजना के बोर्ड पर पूर्व निर्धारित तिथि लिखी गयी थी जिसे संशोधित तिथि लिखवा दी गई है। बारीघाट ग्राम समूह पेयजल योजना की भौतिक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है-

जनपद के विकास खण्ड-कुदरहा के अन्तर्गत बारीघाट ग्राम समूह पेयजल योजना की अद्यतन स्थिति-

- स्वीकृत वर्ष - 2023-24
- स्वीकृत लागत - ₹० 338.4126 लाख
- कार्यदायी फर्म - मेसर्स मेघा इंजी० इन्फ्रा० लि०, फेज-3
- सम्मिलित ग्राम पंचायत(2)- 1.बारीघाट, 2. चौबाह
- सम्मिलित राजस्व ग्राम(6)- बारीघाट, चकिया उर्फ परेवा, चौबाह, जन्जन खुर्द, लोईयाबारी खुर्द, लोयाबारी कलान

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	भौतिक प्रगति
1	01 नग नलकूप (910 LPM)	पूर्ण
2	01 नग शिरोपरि जलाशय (क्षमता- 275KL/12m)	20%
3	वितरण प्रणाली (16.530 किमी०)	7.50 किमी०
4	01 नग पम्पहाउस	80%
5	01 नग बाउन्ड्रीवाल	80%
6	01 नग सोलर सिस्टम (24 KW)	पूर्ण
7	गृह संयोजन (लक्ष्य-686 नग)	20 नग

अवगत कराना है कि पिछले एक वर्ष से उपरोक्त योजना पर धनावंटन न होने के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। जिसे लक्षित समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जायेगा। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। समस्त कार्यों को पूर्ण कराने हेतु फर्म को निर्वेशित किया जा चुका है।

जलापूर्ति से सम्बन्धित कोई भी समस्या जल सारथी ऐप एवं टोल फ्री नं 18001212164 पर पंजीकृत की जा सकती है। विभाग समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रतिबद्ध है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
YOGENDRA PRASAD

Date: 14-05-2026

14/05/2026 (प्रसाद)

अधिशासी अभियन्ता

पु०सं० तथा दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता

बारीघाट और चौबाह पेयजल योजना





Latitude: 26.670546
Longitude: 82.819965
Elevation: 107.33±7.72 m
Accuracy: 6.421 m
Time: 14-05-2026 11:19
Note: Gp- Barighat & Chaubah
Block- Kudraha



Latitude: 26.665232
Longitude: 82.824846
Elevation: 100.93±12.4 m
Accuracy: 500.0 m
Time: 05-14-2026 14:12
Note: PUMP OPRATOR KUNJBIHARI GP BARIGHAT BLOCK- KUDRAHA

Powered by NoteCam



Latitude: 26.670563
Longitude: 82.819815
Elevation: 107.33±9.53 m
Accuracy: 8.427 m
Time: 14-05-2026 11:25
Note: Gp- Barighat & Chaubah
Block- Kudraha

Powered by NoteCam



Latitude: 26.661596
Longitude: 82.823242
Elevation: 107.33±7.12 m
Accuracy: 48.9 m
Time: 05-14-2026 13:28
Note: PUMP OPRATOR KUNJBIHARI GP BARIGHAT BLOCK- KUDRAHA

Powered by NoteCam