

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, प्रथम तल, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक-

1297 / ५-1-A / 33

दिनांक- 18.05.2026

विषय:- दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 18.05.2026 प्रकाशित खबर शीर्षक "शुद्ध पानी के लिए जद्दोजहद कर रही 18 लाख की आबादी" नामक खबर के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 18.05.2026 प्रकाशित खबर शीर्षक "शुद्ध पानी के लिए जद्दोजहद कर रही 18 लाख की आबादी" नामक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के फेज-IV के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित हैं, योजना पूर्ण करने की लक्षित तिथि दिसम्बर, 2027 है। योजनान्तर्गत क्लस्टर- ए की भौतिक प्रगति 39.20 प्रतिशत एवं क्लस्टर- बी की भौतिक प्रगति 39.40 प्रतिशत है। विगत लगभग दो वर्षों से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण Phase-IV के कार्य की प्रगति प्रभावित हुयी है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जे०जे०एम०-2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है। भारत सरकार से विगत माह जुलाई 2024 से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है तथा माह अक्टूबर 2024 से कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ का भुगतान शेष है।

उक्त खबर के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(अजीत कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), उन्नाव।

अधिशाली अभियन्ता

• दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 18.06.2026 को प्रकाशित खबर शीर्षक "शुद्ध पानी के लिए जद्दोजहद कर रही 18 लाख की आबादी" नामक खबर के सम्बन्ध में आछा।

कार्यालय का नाम:- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उOPRO जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।

शिकायत का विवरण

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/panaha-b-population-of-18-lakhs-is-struggling-for-pure-water-panaha-new-c-221-1-amp1055-150565-2026-05-18
"शुद्ध पानी के लिए जद्दोजहद कर रही 18 लाख की आबादी"

ग्रामीण क्षेत्र की करीब 18 लाख की आबादी शुद्ध पानी के लिए, कड़ी जद्दोजहद कर रही है। जिस योजना में ग्रामीणों को शुद्ध पानी देना था, उसका काम 361 करोड़ का अनुमान न होने से कार्यवाही संभरा में छह माह में बंद कर रखा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संकट बढ़ गया है। कोई वैकल्पिक पथ लागू नया रहा है तो कोई माहकिम ने पानी डोकर भा रखा है। योजना के बंद होने से गांव के लोगों की पानी की समस्या दूर होने की स्थिति में उम्मीद कम हो गयी है।

जल वित्तन -केब/4 के तहत बलाई ना रही ग्राम समूह पंचायत योजना का काम डेढ़ लाख रुपये में शुरू हुआ था। योजना में 26 जनवरी 2026 तक 1037 ग्राम पंचायतों की करीब 18 लाख की आबादी को नल से जल उपलब्ध करना था। जिस में कार्यवाही फर्म सेलर्स मेधा इंजीनियरिंग ग्रुप इन्फ्रास्ट्रक्चर काम कर रही है। फर्म को अक्टूबर 2024 में अनुमान नही हुआ है। फर्म ने 40 सीमेंटी काम पूरा होने का दावा करते हुए अनुमान के लिए करीब 321 करोड़ के बिल जल निगम के माध्यम से गेटिंग पर अग्रणी करवा। उधर, डेढ़ लाख के अनुमान नही किया। इससे फर्म ने अक्टूबर 2025 में काम करना बंद कर दिया। ऐसे में 60 सीमेंटी काम शेष बचा है। ग्रामीणों का शुद्ध पानी के लिए इंतजार बढ़ गया है।

बंद हो चुकी है 41 ग्रामीण पंचायतों, इन्हें नया राह पानी ग्रामीणों को शुद्ध पंचायत उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1995 में त्रिने की 72 ग्राम पंचायतों में पंचायत ज्वलन और टैक्सी स्थानित कराई गई थी। जल निगम ने जलपान गांवों तक पहुँचाने पाइप लाइनें बिछाकर शुद्ध पंचायत की आपूर्ति की थी। वर्तमान में 41 टैक्सी बंद चल रही है। जलनिगम के नवनीकी अधिकारियों के अनुसार, एक पंचायत योजना की सिंचाई 15 में 20 लाख होती है। ग्रामीण पंचायत योजनाएं समय सीमा पूरी कर चुकी हैं। पाइप लाइन अधिसूचित हो गई हैं। कुछ की मोटर चलाई हुई तो किसी की ऑपिंग बंद हो गई। सम्मान के अभाव में यह पंचायत योजनाएं जलपूर्ति नही कर पा रही हैं।

योजना एक नंबर में
कुल लागत-5.4 करोड़, अनुमान संविधान-3.21 करोड़
ग्राम पंचायत-1037, कुल आबादी-18 लाख, कुल घर-6.11 लाख
पाइप लाइन प्रस्तावित-12823 किमी, अब तक 6787 किमी का काम पूरा हुआ

आछा

दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 18.06.2026 प्रकाशित खबर शीर्षक "शुद्ध पानी के लिए जद्दोजहद कर रही 18 लाख की आबादी" नामक खबर के सम्बन्ध में अग्रगत कारण है कि यह पूरा प्रश्न सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के केब-IV के अन्तर्गत अग्रगत योजना के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र आवासीय गृहों परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित है। है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.07.2026 पर कार्य पूर्ण की तिथि 31.12.2027 निर्धारित है। योजनान्तर्गत जनपद उन्नाव की 1037 ग्राम पंचायतों में सीमेंटित सम्मान 1037 ग्रामों में शुद्ध पंचायत आपूर्ति हेतु दो भागों में विभक्त करते हुए कलस्टर 'ए' (कार्यलागत-रु० 1584.47 करोड़) के अन्तर्गत 917 राजस्व ग्रामों एवं कलस्टर 'बी' (कार्यलागत-रु० 1357.50 करोड़) के अन्तर्गत 756 राजस्व ग्रामों में शुद्ध पंचायत आपूर्ति हेतु कार्यों का विवरण एवं प्रगति निम्नवत है:-

कम्पोनेन्ट	उन्नाव सतही स्रोत आधारित पंचायत योजना (कलस्टर-ए)		उन्नाव सतही स्रोत आधारित कलस्टर योजना (कलस्टर-बी)	
	कुल कम्पोनेन्ट्स	कार्य की प्रगति	कुल कम्पोनेन्ट्स	कार्य की प्रगति
इष्टकवेल	01 No. (359MAD)	01 WAP (74.00%)	-	-
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	01 No. (170MAD)	01 WAP (57.66%)	01 No. (130MAD)	01 WAP (60.94%)
किलर वाटर रिजर्वायर	28 Nos.	24 WAP (17.41%)	27 Nos.	26 WAP (24.22%)
ओवर हेड टैंक	239 Nos.	208 WAP (21.44%)	204 Nos.	186 WAP (22.39%)
सैं वाटर पाइप लाइन	1.10 Km.	0.85km (77.18%)	29.80 Km.	9.38Km (31.75%)
वितरण पाइप लाइन	6862.46 Km.	3535.525 km (51.51%)	5960.65 Km.	3357.99 km (56.055%)
रोड कॉटिंग/पुनर्स्थापना	1203.55 Km.	1057.50 km (87.86%)	1209.80 Km.	1095.20 km (90.52%)
गृह नल संयोजन संख्या	265431 Nos.	51289 Nos. (19.32%)	189798 Nos.	41928 Nos. (22.09%)

चयनित एजेन्सी मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ द्वारा वर्तमान में इन्टेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 (कलस्टर-बी), डब्ल्यूटी0पी0 (कलस्टर-ए), 394 Nos. OHT, 50 Nos. CWR, 190 नग अग्र जलशाय की बाउण्ड्रीवाल के कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं, 1327 राजस्व ग्रामों में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 6893 किमी. वितरण प्रणाली का कार्य कराया गया है एवं पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु 2413 कि.मी. सड़क काटी गयी जिसके सापेक्ष 2162.70 किमी. (89.20%) सड़क पुनर्स्थापना तथा अवशेष सड़क को मोटरवेल करने का कार्य किया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजना के इन्टेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0, सैं वाटर राइजिंग मेन, किलर वाटर राइजिंग मेन, सी. डब्ल्यू.आर तथा शिरोपरि जलशाय के कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त FMTC के माध्यम शुद्ध पंचायत की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वर्तमान में जल जीवन मिशन (केब-IV) के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत कलस्टर-A की भौतिक प्रगति 39.20 प्रतिशत एवं कलस्टर-B की भौतिक प्रगति 39.40 प्रतिशत है। भारत सरकार से मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ का 293.49 करोड़ (कलस्टर-ए हेतु 147.15 करोड़ एवं कलस्टर-बी हेतु 146.34 करोड़) का अनुदान शेष है जिसके कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित है। योजना पर फर्म की लंबित देयता का अनुदान तथा भविष्य में योजना की स्वीकृत धनराशि की सला उपलब्धता भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त होने पर योजना की प्रगति निर्धारित समयावधि में प्राप्त की जा सकेगी। विगत लगभग दो वर्षों से वित्तीय

कुल क्षेत्रफल 2.4 ब. डेकिमो-443-निर्माण कार्य शुरू हो पाया-394, पुरा एक मी नहीं।
कार्यवाही संस्था का भूगर्भगत जल 2024 में खनिज है। यह पूरा प्रवेश की स्थिति है। इसी कारण संस्था ने काम बंद कर दिया है। विभाग की ओर से भूगर्भगत के लिए कई बार पर्यावरण किया गया है। निमांडर पत्र भी भेजे जा चुके हैं। फिलहाल भूगर्भगत नहीं मिलता है। लेकिन समयावधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2027 कर दी गई है।

सासाधनी की कमी के कारण जनपद में निर्माणधीन योजनाओं के कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जे0जे0एम0-2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त अवगत करना है कि 71 नग पर्व निर्मित भूजल आधारित पंचजल योजनायें जो वर्ष 1981-1985 में 40 एल.पी.सी.डी. की दर पर 15 वर्ष हेतु डिजाइन की गई थी, जो अपनी अभिकल्पित आयु पूर्ण कर चुकी है, योजनाओं के अन्तर्गत बिछाई गयी अधिकांश वितरण प्रणाली को लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा क्षेत्र में कराये गये विकास कार्यों के दौरान अधिकांशतः क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जिस कारण 71 योजनाओं में से 18 नग परियोजनाओं से आंशिक जलापूर्ति ही हो पा रही है एवं 53 नग परियोजनायें पूर्णतः बन्द हैं।

अधिरासी अभियन्ता

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, प्रथम तल, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक-

1297 / W-1-A / 33

दिनांक- 18.05.2026

विषय:- दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 18.05.2026 प्रकाशित खबर शीर्षक "शुद्ध पानी के लिए जद्दोजहद कर रही 18 लाख की आबादी" नामक खबर के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 18.05.2026 प्रकाशित खबर शीर्षक "शुद्ध पानी के लिए जद्दोजहद कर रही 18 लाख की आबादी" नामक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के फेज-IV के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित हैं, योजना पूर्ण करने की लक्षित तिथि दिसम्बर, 2027 है। योजनान्तर्गत क्लस्टर- ए की भौतिक प्रगति 39.20 प्रतिशत एवं क्लस्टर- बी की भौतिक प्रगति 39.40 प्रतिशत है। विगत लगभग दो वर्षों से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण Phase-IV के कार्य की प्रगति प्रभावित हुयी है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जे०जे०एम०-2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है। भारत सरकार से विगत माह जुलाई 2024 से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है तथा माह अक्टूबर 2024 से कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ का भुगतान शेष है।

उक्त खबर के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), उन्नाव।


अधिशाली अभियन्ता