



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजीपुर-233001
e-mail-ee3cdjngp.up@gmail.com, ccupjnrgzp@gmail.com

पत्रांक
सेवा में

671

/ पैपर क्लिपिंग

//

दिनांक-23/04/2026

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय- दैनिक भास्कर सोशल मिडिया न्यूज में अंकित शीर्षक "जल जीवन मिशन योजना विफल, पानी बर्बाद" सैदपुर ब्लॉक के कई गाँवों में नहीं मिल रहा लाभ, सड़के जलमग्न के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप महोदय को सादर अवगत कराना है कि दैनिक भास्कर सोशल मिडिया न्यूज में अंकित शीर्षक "जल जीवन मिशन योजना विफल, पानी बर्बाद" सैदपुर ब्लॉक के कई गाँवों में नहीं मिल रहा लाभ, सड़के जलमग्न होने की खबर दैनिक भास्कर सोशल मिडिया में दिनांक-23.04.2026 को प्रकाशित हुयी है। जिस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि विकास खण्ड-सैदपुर में पूर्व निर्मित एवं जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 79 ग्रामीण पाइप पेयजल योजना में से कुल 35 नग पेयजल योजनाओं से पूर्ण/आंशिक जलापूर्ति संचालित की जा रही है शेष 44 नग पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन है। पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं को पूर्ण क्षमता पर संचालित कराने हेतु ओ० एण्ड एम० एजेन्सी मेसर्स सरला के०पी०आई०एल०, हैदराबाद के द्वारा डी०पी०आर० तैयार कराकर स्वीकृत हेतु मुख्यालय प्रेषित है। करमपुर पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स एच०एफ०सी०एल० द्वारा कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 01 नलकूप पूर्ण, 01 नग पम्प हाउस पूर्ण, शिरोपरि जलाशय 100 किली०/16 मी० स्टेजिंग 40 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन 16.25 कि०मी० के सापेक्ष 16.13 कि०मी० पूर्ण एवं गृह जल सयोजन 470 के सापेक्ष 81 नग में डायरेक्ट पम्पिंग के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा नाली निर्माण के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी है। उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 472/एच०एफ०सी०एल०/26 दिनांक 30.03.2026 के द्वारा लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर से क्षतिग्रस्त पाइप लाइन मरम्मत करने हेतु अनुरोध किया गया है एवं कार्यदायी संस्था को भी अतिशीघ्र मरम्मत करने हेतु निर्देशित किया गया है। आलमपुर सौना पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 01 नलकूप पूर्ण, 01 नग पम्प हाउस पूर्ण, शिरोपरि जलाशय 150 किली०/16 मी० स्टेजिंग 20 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन 29.25 कि०मी० के सापेक्ष 29.10 कि०मी० पूर्ण एवं गृह जल सयोजन 642 के सापेक्ष 110 नग में डायरेक्ट पम्पिंग के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में योजनान्तर्गत 02 नग लीकेज विद्यमान है जिसके मरम्मत के कार्य प्रगति पर है एवं आगामी दो दिवस में लीकेज मरम्मत करा दिया जायेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिकासी अभियन्ता

करमपुर पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त पाइप लाइन के फोटोग्राफ

