



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
मंझानपुर, कौशाम्बी- 212207

पत्रांक : ३५५६ / M-७ / ८५ दिनांक : २५/५/२६
सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: दिनांक 25.05.2026 को अमर उजाला न्यूज पर प्रकाशित खबर की निस्तारण आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 25.05.2026 के अंक में प्रकाशित खबर "79 में सिर्फ 15 गांवों तक पहुंचा नल का पानी, ढाई सौ हैंडपंप फेल" के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड- सिराथू में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 58 नग पेयजल योजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिसके सापेक्ष 25 नग योजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराया जा चुका है तथा 72 नग राजस्व ग्रामों में उच्च जलाशय एवं सीधे पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति भी की जा रही है। समाचार में उल्लिखित राजस्व ग्राम क्रमशः तुलसीपुर, गम्भीरा पूरब एवं राघवपुर में जलापूर्ति के दौरान पाये गये लीकेजों के मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। योजनाओं के समस्त निर्माण कार्य 31.03.2027 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण करा लिये जायेंगे। साथ ही साथ प्रकाशित समाचार में हैंडपम्पों के रिबोर के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि हैंडपम्पों के रिबोर का कार्य ग्राम पंचायत/पंचायती राज विभाग के स्तर से कराया जा रहा है।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी।
3. मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
4. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।

अधिशाली अभियन्ता



Latitude: 25.56957
Longitude: 81.29533
Altitude: 52.7±15.5 m
Accuracy: 2.8 m
Time: 05-24-2026 17:08
Note: Gp Gambheera East

Powered by NoteCam