



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता खण्ड कार्यालय
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
ग्वाल मैदान, कन्नौज (209725)

E-Mail ID

ee_cd_kannauj@yahoo.com

eeedupjnkannauj@gmail.com

पत्रांक:- 1132 / 05.05.26 / 100

दिनांक:- 25.05.26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय- दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर “अधूरी पानी की टंकी, घरों के नल बने शोपीस: तिर्वा में जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा” के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 25.05.2026 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर “अधूरी पानी की टंकी, घरों के नल बने शोपीस: तिर्वा में जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा” के शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकास खण्ड उमर्दा ग्राम पंचायत सुखी पेयजल योजना का निर्माण कार्य मैसर्स बी0एस0ए0 इन्फ्रा हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है।

आपको अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत सुखी पेयजल योजना में बाउन्ड्रीवाल व पम्प हाउस का निर्माण गुणवत्तापूर्वक कराते हुये अवर जलाशय का कार्य OHT staging तक पूर्ण करा दिया गया है। सौर ऊर्जा का अधिष्ठापन पूर्ण किया जा चुका है तथा लक्ष्य के सापेक्ष 534 कनेक्शन पूर्ण कराये जा चुके हैं। उक्त ग्राम पंचायत में अवशेष कार्य प्रगति पर है एवं योजना पूर्ण करने की तिथि दिसम्बर 2028 तक लक्षित है। जल्द ही योजना के अवशेष कार्य पूर्ण कराते हुए उक्त ग्राम पंचायत में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

भवदीय

(बी0 पी0 सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक:- / / दिनांक:-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (का0क्षे0), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।

अधिशाली अभियन्ता