

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मऊ।
पत्रांक 1006 / M-1 / 25 दिनांक 25/4/26

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : लोकल न्यूज 18 में दिनांक 24.04.2026 प्रकाशित "कागजों में पानी है, जमीन पर प्यास..... करोड़ों की अछूरी योजना ने बढ़ाई परेशानी, मऊ के ग्रामीणों का छलका दर्द, शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल परियोजना हाफिजपुर, विकास खण्ड- मुहम्मदाबाद गोहना के सम्बन्ध में लोकल न्यूज 18 में दिनांक 24.04.2026 प्रकाशित "कागजों में पानी है, जमीन पर प्यास.....करोड़ों की अछूरी योजना ने बढ़ाई परेशानी, मऊ के ग्रामीणों का छलका दर्द, शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया है। न्यूज में ग्राम हाफिजपुर, विकास खण्ड- मुहम्मदाबाद गोहना में अछूरी पेयजल परियोजना के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही संस्था मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा से आख्या प्राप्त की गई। संस्था द्वारा अपने पत्र सं० LC/JJM/LKO/MAU 2026-27/114, दिनांक 25.04.2026 के माध्यम से आख्या प्रस्तुत की गई है (पत्र संलग्न है)। परियोजना का विवरण निम्न प्रकार है।

हाफिजपुर- ग्राम पंचायत हाफिजपुर में 02 राजस्व ग्राम सम्मिलित है। योजना में द्यूबवेल बोरिंग का कार्य 90 प्रतिशत, सोलर का कार्य 90 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल का कार्य 90 प्रतिशत एवं पम्पहाउस का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। पाईप लाईन बिछाने का कार्य 45 प्रतिशत एवं गृह संयोजन का कार्य 15 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है। ओएचटी जी०एल० (20 प्रतिशत) तक पूर्ण हो चुकी है। फर्म द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में योजना पूर्ण कराये जाने हेतु फण्ड रिलीज किया जा रहा है। जल्द ही कार्य आरम्भ करते हुए योजना के शेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा और नियमित रूप से पानी की सप्लाई आरम्भ कर दी जायेगी।

धनावंटन एवं धनाभाव के कारण परियोजना का कार्य शिथिल हुआ था। परियोजना के लिए 31.03.2027 तक कार्य पूर्ण करने हेतु अवधि प्रस्तावित की गई है। धन प्राप्त होने पर समय से योजना को पूर्ण कर लिया जायेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक : फर्म का पत्र।

भवदीय
(रामेश्वर दयाल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (वारा.क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आजमगढ़।

अधिशासी अभियन्ता

Letter No-LC/JJM/LKO/MAU/2026-27/114

Date-25.04.2026

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

मऊ।

विषय:- जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत दिनांक 24-04-2026 न्यूज़ 18 द्वारा सोशल उपकरण में प्रेषित की गयी न्यूज़ के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि विकास खण्ड मोहम्मदाबाद गोहना के ग्राम पंचायत हाफिजपुर में ट्यूबवेल एवं बाउंड्रीवॉल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, पाइपलाइन बिछाने का कार्य 45 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है, पम्प हाउस का काम 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है एवं ओ०एच०टी जी.एल तक पूर्ण हो चुकी है, वर्तमान में विभाग द्वारा योजनाओं को पूरा करने के दृष्टिगत प्राथमिकतावार फण्ड रिलिज किया जा रहा है, अतः जल्दी ही कार्य आरम्भ करते हुए योजना के सभी कार्यों को पूर्ण करा लिया जाएगा और नियमित रूप से पानी की सप्लाई आरम्भ कर दी जाएगी।

मेसर्स एल.सी. इन्फ्रा
मऊ



प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित है-

1. अवर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मऊ।