



पत्रांक 3320 / M-15 / 48

दिनांक 29/05/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में दिनांक 28.05.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल शक्ति मिशन ने तोड़े रास्ते से ग्रामीण परेशान: अंकवारा, गजराज पुरवा, साई का तकिया में पाइप लाइन के लिए खोदी सड़कें" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में दिनांक 28.05.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल शक्ति मिशन ने तोड़े रास्ते से ग्रामीण परेशान: अंकवारा, गजराज पुरवा, साई का तकिया में पाइप लाइन के लिए खोदी सड़कें" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- पूरा बाजार में अंकवारा पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	1 पूर्ण।
2.	सोलर प्लान्ट	1 नग	1 पूर्ण।
3.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	1 पूर्ण।
4.	वितरण प्रणाली	7.45 किमी०	7.4 किमी० पूर्ण।
5.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
6.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
7.	गृह जल संयोजन	476 नग	452 नग पूर्ण।

उपरोक्त विवरण के अनुसार योजना का कार्य कराया गया है। वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु तोड़ी गई समस्त सड़कों का पुनर्स्थापन का कार्य करा दिया गया है (फोटोग्राफ संलग्न)। वर्तमान में अंकवारा पेयजल योजना अन्तर्गत गृह जल संयोजनों में एक वर्ष छः माह से नियमित जलापूर्ति की जा रही है। उक्त पेयजल योजना का हर घर जल सर्टीफिकेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी महोदय, अयोध्या।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
4. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनी०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
5. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

अंकवारा पेयजल योजना विकासखण्ड- पूरा बाजार (फोटोग्राफ)

