



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,
भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक 1789 / कार्य-08 / 309

दिनांक - 30.09.2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 30.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "मेन बोर्ड जला, एक सप्ताह से पांच हजार की आबादी पानी के लिए परेशान" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 30.09.2025 को "मेन बोर्ड जला, एक सप्ताह से पांच हजार की आबादी पानी के लिए परेशान" शीर्षक से प्रकाशित खबर के अन्तर्गत विकास खण्ड तरकुलवा के हरैया पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति न होने से सम्बन्धित खबर प्रकाशित है।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि हरैया पेयजल योजना पर नलकूप, शिरोपरि जलाशय, पम्प हाऊस व बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है तथा पाइप लाइन का कार्य 9.2 कि०मी० के सापेक्ष 8.80 कि०मी० एवं गृह संयोजन का कार्य 385 नग के सापेक्ष 475 नग का कार्य पूर्ण कराया गया है। उक्त योजना स्टार्टर में खराबी के कारण जलापूर्ति बाधित थी। योजनान्तर्गत स्टार्टर ठीक कराकर योजना से जलापूर्ति संचालित करा दी गयी है।

भवदीय

(अखिल आनन्द)
अधिकासी अभियन्ता



Latitude: 26.641463
Longitude: 83.929268
Elevation: 97.75+2.17 m



Latitude: 26.643133
Longitude: 83.930232
Elevation: 97.75+11.8 m