



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता,खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) भदोही-221304

E-Mail Id-eeupjnsrn@gmail.com CUG Mobile No.- +91 9473942678



पत्रांक 5329 / कार्य-65 / 54 दिनांक- 05.10.2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय :- दैनिक भास्कर के ई०-पेपर न्यूज मे दिनांक 05.10.2026 को प्रकाशित "बारीपुर में रोड़ चौडीकरण से जल जीवन मिशन की पाइप लाइन कई जगह क्षतिग्रस्त होने से पानी की सप्लाई ठप, ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर के ई०-पेपर न्यूज मे दिनांक 05.10.2026 को प्रकाशित "बारीपुर में रोड़ चौडीकरण से जल जीवन मिशन की पाइप लाइन कई जगह क्षतिग्रस्त होने से पानी की सप्लाई ठप, ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि सामाचार में प्रकाशित खबर बारीपुर उपरवार पेयजल योजना के अन्तर्गत सड़क चौडीकरण के कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने सम्बन्धी नकारात्मक न्यूज प्रकाशित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बारीपुर उपरवार पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स वेलस्पन इन्टरप्राइजेज के द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत कराया जा रहा है। बारीपुर उपरवार पेयजल योजना के अन्तर्गत 1 नग नलकूप, 1 नग पम्प हाउस, 1 नग शिरोपरि जलाशय(300कि०ली०/18मी०), 20.52 कि०मी० पाइप लाइन, 1 नग सोलर एवं 580 नग गृह जल संयोजन के कार्य प्रस्तावित है, प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष 1 नग नलकूप, 1 नग पम्प हाउस, 1 नग सोलर पैनल, 20.52 कि०मी० पाइप लाइन के कार्य पूर्ण करा लिया गया है। 580 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 520 नग गृह जल संयोजन तथा शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य 40 प्रतिशत(स्टेजिंग स्तर तक) पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। योजना के द्वारा आंशिक रूप से नलकूप के माध्यम से सीधे जलापूर्ति की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क चौडीकरण का कार्य कराया जा रहा है जिसके कारण उपरोक्त पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। वर्तमान में उक्त स्थल पर पाइप लाइन लिकेज मरम्मत कार्य प्रगति पर है।



अतः उपरोक्त प्रकरण को उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) सन्त रविदासनगर भदोही से निक्षेपित करने की कृपा करें।

भवदीय

(राजबली)

अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य अभियन्ता(वारा०क्षे०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) वाराणसी।
- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मीरजापुर।

अधिकासी अभियन्ता