



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज।

पत्रांक 2477 / W-19 / 566 दिनांक 03.10.2026
सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर में दिनांक 03.10.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन की अधूरी टंकी खंडहर में बदली: अहमदपुर पावन गांव में करोड़ों की योजना से नहीं मिल रहा पानी, बाउण्डी टूटी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर दिनांक 03.10.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन की अधूरी टंकी खंडहर में बदली: अहमदपुर पावन गांव में करोड़ों की योजना से नहीं मिल रहा पानी, बाउण्डी टूटी" शीर्षक में ग्राम अहमदपुर पवन में जलापूर्ति हेतु खबर प्रकाशित की गयी है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड भगवतपुर के अहमदपुर पावन ग्राम पंचायत में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसमें 04 राजस्व ग्राम अहमदपुर पावन, केशोपुर, अशरफपुर खास एवं हरीरामपुर सम्मिलित है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय(325के0एल0/18मी0) 01 नग, वितरण प्रणाली-26834 मी0, घरेलू कनेक्शन 1844 नग, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, बाउण्डीवॉल, सोलर एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 75 प्रतिशत, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, वितरण प्रणाली का कार्य 20321 मी0, हाउस कनेक्शन 492 नग एवं बाउण्डीवॉल कार्य पूर्ण कराया गया है तथा अवशेष कार्य प्रगति पर है, जिसको निर्धारित समयावधि अन्तर्गत मार्च-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिशायी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधिशायी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिशायी अभियन्ता