



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
पनकी रॉ वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009
09473942735 ec2pdjalnigamknp@yahoo.in



पत्रांक: 4129/ W-13 / 621

दिनांक 05/10/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर "कल्याणपुर नसेनिया में पेयजल योजना अधूरी, ग्रामीण पानी को तरस रहे निर्माण कार्य ठप, जिला प्रशासन से जल्द पूरा करने की मांग की" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 01 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित खबर "कल्याणपुर ब्लॉक के नसेनिया गांव में शुद्ध पानी के लिए शुरू की गई पानी की टंकी योजना अधूरी है। काम बीच में रुकने से ग्रामीणों को इस योजना का फायदा नहीं मिला है, जिससे वे पानी की किल्लत झेल रहे हैं।, के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आवंटित फर्म M/s VSA Infra Projects Private Limited & SMC Infrastructure Pvt. Ltd. (JV) द्वारा जनपद कानपुर नगर में विकासखण्ड कल्याणपुर की बहेड़ा पेयजल योजना के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राजस्व ग्राम बहेड़ा और नसेनिया सम्मिलित है एवं योजना की आबादी 2360 है।

योजना के अन्तर्गत 225 कि०ली०/16मी० स्टेजिंग क्षमता का ओवरहेड टैंक, 01 पम्प हाउस, बॉउन्ड्रीवाल 90% पूर्ण है एवं 01 ट्यूबवेल जिसकी क्षमता 600 LPM है, ट्यूबवेल की कार्यशील हेड 65 मीटर है, 17.5 एच०पी० की मोटर सहित स्थापित है। योजना के संचालन हेतु 25 किलोवाट क्षमता का सोलर स्थापित है। 9313.7 मीटर वितरण पाइप लाइन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 8664 मीटर वितरण लाइन पूर्ण की जा चुकी है। वर्तमान में योजना को पूर्ण करने की समयावधि दिसंबर 2027 तक निर्धारित की गयी है। कार्यकारी फर्म को योजना के समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुए समस्त घरों में यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु फर्म को निर्देशित कर दिया गया है।

भवदीय

(संदेश सिंह तोमर)
अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, कानपुर नगर।
6. सम्बन्धित फर्म मै० वी०एस०ए०, कानपुर नगर।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
पनकी रॉ वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009
09473942735 ee2pdjalnigamknp@yahoo.in



पत्रांक: 4129 / W-13 / 621

दिनांक 05/10/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर "कल्याणपुर नसेनिया में पेयजल योजना अधूरी, ग्रामीण पानी को तरस रहे निर्माण कार्य ठप, जिला प्रशासन से जल्द पूरा करने की मांग की" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 01 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित खबर "कल्याणपुर ब्लॉक के नसेनिया गांव में शुद्ध पानी के लिए शुरू की गई पानी की टंकी योजना अधूरी है। काम बीच में रुकने से ग्रामीणों को इस योजना का फायदा नहीं मिला है, जिससे वे पानी की किल्लत झेल रहे हैं।, के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आवंटित फर्म M/s VSA Infra Projects Private Limited & SMC Infrastructure Pvt. Ltd. (JV) द्वारा जनपद कानपुर नगर में विकासखण्ड कल्याणपुर की बहेड़ा पेयजल योजना के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राजस्व ग्राम बहेड़ा और नसेनिया सम्मिलित है एवं योजना की आबादी 2360 है।

योजना के अन्तर्गत 225 कि०ली०/16मी० स्टेजिंग क्षमता का ओवरहेड टैंक, 01 पम्प हाउस, बॉउन्ड्रीवाल 90% पूर्ण है एवं 01 ट्यूबवेल जिसकी क्षमता 600 LPM है, ट्यूबवेल की कार्यशील हेड 65 मीटर है, 17.5 एच०पी० की मोटर सहित स्थापित है। योजना के संचालन हेतु 25 किलोवाट क्षमता का सोलर स्थापित है। 9313.7 मीटर वितरण पाइप लाइन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 8664 मीटर वितरण लाइन पूर्ण की जा चुकी है। वर्तमान में योजना को पूर्ण करने की समयावधि दिसंबर 2027 तक निर्धारित की गयी है। कार्यकारी फर्म को योजना के समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुए समस्त घरों में यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु फर्म को निर्देशित कर दिया गया है।

भवदीय

(संदेश सिंह तोमर)
अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, कानपुर नगर।
6. सम्बन्धित फर्म मै० वी०एस०ए०, कानपुर नगर।

अधिशासी अभियन्ता