



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), निकट टोल प्लाजा, मड़वानगर, बस्ती-272002

ई-मेल: eeupjnrruralbasti@gmail.com



पत्रांक
सेवा में,

दिनांक / /

विषय-

जिलाधिकारी,
बस्ती।

दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 07.10.2026 को प्रकाशित "प्राथमिक विद्यालय में बिजली नहीं, जल जीवन मिशन की व्यवस्था ध्वस्त, लगाई फटकार" शीर्षक के नकारात्मक क्लीपिंग/ निस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 07.10.2026 को प्रकाशित "प्राथमिक विद्यालय में बिजली नहीं, जल जीवन मिशन की व्यवस्था ध्वस्त, लगाई फटकार" शीर्षक के नकारात्मक क्लीपिंग के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद-बस्ती के आकांक्षालय विकास खण्ड-सल्टीआ गोपालपुर का निरीक्षण दिनांक 05 एवं 06 अक्टूबर, 2026 को नीति आयोग के विशेष सचिव श्री राजेश कुमार राय, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा किया गया, का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड-सल्टीआ गोपालपुर में विभिन्न कार्यदायी फर्मों द्वारा कुल 61 पेयजल परियोजनाओं का कार्य कराया जा रहा है। योजना से सम्बन्धित प्रगति का विवरण निम्नानुसार है-

- कुल पेयजल योजनाएं - 61 नग (एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की संख्या- 08)
(बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं की संख्या- 53)
- शिरोपारि जलाशय द्वारा नियमित जलापूर्ति वाले पेयजल योजनाएं -15 नग (लाभान्वित ग्रामों की संख्या-46)
- डायरेक्ट पम्पिंग द्वारा नियमित जलापूर्ति वाले पेयजल योजनाएं -10 नग
- 71%-90% भौतिक प्रगति वाले पेयजल योजनाएं- 10 नग {ट्रायल एवं रन वाली पेयजल योजनाएं-10 नग}
- 51%-70% भौतिक प्रगति वाले पेयजल योजनाएं- 25 नग
- 21%-50% भौतिक प्रगति वाले पेयजल योजनाएं- 01 नग

एकल ग्राम पंचायत पेयजल परियोजनाओं के पूर्ण करने की लक्षित अवधि मार्च, 2027 एवं बहुल ग्राम पंचायत पेयजल परियोजनाओं के पूर्ण करने की लक्षित अवधि दिसम्बर, 2028 है। यह भी अवगत कराना है कि पेयजल योजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता हेतु थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी(TPIA) एवं जल निगम के सहा० अभि० एवं जू०इजी० द्वारा नियमित रूप से जाँच की जाती है। गुणवत्ता के जाँचोपरान्त ही फर्मों का भुगतान किया जाता है। समय-समय पर नेशनल जल जीवन मिशन तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की टीमें भी गुणवत्ता की जाँच करती रहती है। समय-समय पर SWSM एवं NJJM के द्वारा वृहद आडिट भी की जाती है।

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	जलकर संख्या/क्षेत्रफल कि०मी०/नग	प्रगति
1	2	3	4
1	रत्नपुर	01 नग	पूर्ण
2	शिरोपारि जलाशय	150 कि०मी०/ 12 मी०	80%
3	बिजला प्रपाती	7.3 कि०मी०	5.3 कि०मी०
4	पम्प हाउस	01 नग	पूर्ण
5	पम्पिंग प्लांट	01 नग(7.50 HP)	पूर्ण
6	प्राथमिक फिल्टर	01 नग(17 कि०मी०)	पूर्ण
7	स्टेपड प्लांट	3 नग	अपूर्ण
8	गृह संयोजन	391 नग	201 नग

जगतपुर ग्राम समूह पेयजल योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में स्वीकृत है जिसकी अनुमानित लागत रु० 193.06 लाख है। योजनान्तर्गत दो राजस्व ग्राम दानू एवं जगतपुर सम्मिलित है। वर्तमान में योजना निर्माणाधीन है जिसे दिसम्बर, 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।



Digitally signed by
SHAFIUR RAHMAN
Date: 07-10-2026
17:09:32
(एस रहमान)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक तदेव:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।

अधिशासी अभियन्ता