



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), निकट टोल प्लाजा, मड़वानगर, बस्ती-272002

ई-मेल: eepujnruralbasti@gmail.com



सेवा में,

जिलाधिकारी,
बस्ती।

विषय-

दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' में दिनांक 07.10.2026 को प्रकाशित "नाली में मिला जल जीवन मिशन का पाइप जल निगम के अफसरों को लगाई फटकार" शीर्षक के नकारात्मक क्लीपिंग/ निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' में दिनांक 07.10.2026 को प्रकाशित "नाली में मिला जल जीवन मिशन का पाइप जल निगम के अफसरों को लगाई फटकार" शीर्षक के नकारात्मक क्लीपिंग के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद-बस्ती के आकांक्षात्मक विकास खण्ड-कुदरहा के पसड़ा एवं बानपुर ग्राम पंचायत पेयजल योजनाओं का निरीक्षण दिनांक 05 एवं 06 अक्टूबर, 2026 को नीति आयोग के विशेष सचिव श्री शेष नाथ, लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा किया गया, का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड-कुदरहा में पसड़ा एवं बानपुर ग्राम पंचायत पेयजल परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रगति का विवरण निम्नानुसार है-

पसड़ा ग्राम पंचायत पेयजल योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में स्वीकृत है जिसकी अनुमानित लागत रु० 234.06 लाख है। उक्त योजना से जलापूर्ति आंशिक जलापूर्ति संचालित है। ग्राम पंचायत द्वारा नाली निर्माण के दौरान पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हो गया है जिसकी मरम्मत कराने हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया जा चुका है। यथाशीघ्र ही मरम्मतोपरान्त योजना से नियमित जलापूर्ति संचालित कराया जाना लक्षित है।



पसड़ा पेयजल योजना का भौतिक प्रगति का विवरण			
क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	आकार संख्या/क्षमता कि०लो०/लक्ष्य	प्रगति
1	2	3	4
1	नलकूप	01 नग	पूर्ण
2	शिरोपरि जलाशय	175 कि०ली०/ 12 मी०	90%
3	वितरण प्रणाली	7.956 कि०मी०	6.253 कि०मी०
4	पम्प हाउस	01 नग	पूर्ण
5	पम्पिंग प्लांट	01 नग(12.50 HP)	पूर्ण
6	सोलर सिस्टम	01 नग(17.5 कि०वा०)	पूर्ण
7	स्टैंड पोस्ट	3 नग	पूर्ण
8	गृह संयोजन	359 नग	292 नग

बानपुर पेयजल योजना का भौतिक प्रगति का विवरण			
क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	आकार संख्या/क्षमता कि०लो०/लक्ष्य	प्रगति
1	2	3	4
1	नलकूप	01 नग	पूर्ण
2	शिरोपरि जलाशय	350 कि०ली०/ 14 मी०	0%
3	वितरण प्रणाली	17.85 कि०मी०	6.86 कि०मी०
4	पम्प हाउस	01 नग	90%
5	पम्पिंग प्लांट	01 नग(25 HP)	पूर्ण
6	सोलर सिस्टम	01 नग(38 कि०वा०)	पूर्ण
7	स्टैंड पोस्ट	1 नग	पूर्ण
8	गृह संयोजन	945 नग	300 नग

बानपुर ग्राम पंचायत पेयजल योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में स्वीकृत है जिसकी अनुमानित लागत रु० 406.72 लाख है। वर्तमान में योजना निर्माणाधीन है जिसे मार्च, 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।



Digitally signed by
SHAFIQUR RAHMAN
Date: 07-10-2026
18:05:34
(एस रहमान)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2) मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3) मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
- 4) अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बस्ती।

अधिशासी अभियन्ता