

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
गोण्डा।

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
गोण्डा।

पत्रांक:

3549 / M-38 / 50 दिनांक 27/10/2026

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से प्रकाशित शीर्षक "बंगगाई में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: दो साल बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी, पुराने संसाधनों पर निर्भरता" पर आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से दिनांक 07.10.2026 को प्रकाशित खबर "बंगगाई में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: दो साल बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी, पुराने संसाधनों पर निर्भरता" शीर्षक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है जनपद के विकास खण्ड रुपईडीह की बंगगाई ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जे.वी.) द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग, पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा वितरण प्रणाली 8.90 किमी. के सापेक्ष 5.80 किमी. का कार्य किया जा चुका है तथा शिरोपरि जलाशय एवं योजना में प्रस्तावित 583 नग गृहजल संयोजन के कार्यों को प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष कार्य प्रगति पर है। यह भी अवगत कराना है कि योजना के समस्त कार्यों को मार्च-2027 तक पूर्ण कर ग्रामवासियों को सुचारु रूप से पेयजलापूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट के निवारण हेतु जल जीवन मिशन के हेल्प लाइन नम्बर 18001212164 पर पेयजल से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है साथ ही जल सारथी एप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही जलापूर्ति की रियल टाइम स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०:

दिनांक: /10/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
4. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जे.वी.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बंगगाई ग्राम पंचायत पेयजल योजना में प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय एवं हाउस कनेक्शन के कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराते हुए अवशेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
गोण्डा।

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
गोण्डा।

पत्रांक:

/

/

दिनांक: /10/2026

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से प्रकाशित शीर्षक "बंगगाई में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: दो साल बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी, पुराने संसाधनों पर निर्भरता" पर आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से दिनांक 07.10.2026 को प्रकाशित खबर "बंगगाई में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: दो साल बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी, पुराने संसाधनों पर निर्भरता" शीर्षक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है जनपद के विकास खण्ड रूपईडीह की बंगगाई ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जे.वी.) द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग, पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा वितरण प्रणाली 8.90 किमी. के सापेक्ष 5.80 किमी. का कार्य किया जा चुका है तथा शिरोपरि जलाशय एवं योजना में प्रस्तावित 583 नग गृहजल संयोजन के कार्यों को प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष कार्य प्रगति पर है। यह भी अवगत कराना है कि योजना के समस्त कार्यों को मार्च-2027 तक पूर्ण कर ग्रामवासियों को सुचारु रूप से पेयजलापूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट के निवारण हेतु जल जीवन मिशन के हेल्प लाइन नम्बर 18001212164 पर पेयजल से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है साथ ही जल सारथी एप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही जलापूर्ति की रियल टाइम स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०:

/

/

दिनांक: /10/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, गोण्डा।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
4. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जे.वी.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बंगगाई ग्राम पंचायत पेयजल योजना में प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय एवं हाउस कनेक्शन के कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराते हुए अवशेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता