



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

विनोवापुरी (लोलेपुर) निकट वर्मा उपवन, सुलतानपुर।

E- mail:- upjnrsultanpur@upjn.co.in

पत्रांक 6248 / W-19 / 138 दिनांक:- 09/10/2026

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में दिनांक 08.10.2026 को प्रकाशित खबर "बमनगवां और बरुई में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: साढ़े छह करोड़ खर्च के बाद भी तीन साल से बन रही टंकी, समाधान की मांग" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद सुलतानपुर में विकासखण्ड-भदैया में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बमनगवां एवं बरुई पाइप पेयजल योजना का निर्माण मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा कराया जा रहा है। योजना में प्रस्तावित कार्य नलकूप-01 नग, पम्पहाउस-01 नग, बाउन्ड्रीवाल-01 नग, वितरण प्रणाली-36.81 कि०मी०, उच्च जलाशय (375 किली०/16 मीटर)-01 नग, सोलर-01 नग, गृह जल संयोजन-1157 प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष नलकूप-01 नग पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग पूर्ण, वितरण प्रणाली-24.33 कि०मी० पूर्ण, उच्च जलाशय (375 किली०/16 मीटर)-01 नग ग्राउन्ड लेवल के ऊपर कालम तक कार्य पूर्ण, सोलर-01 नग पूर्ण, गृह जल संयोजन-300 नग पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में योजना शिरोपरि जलाशय के कॉलम का कार्य प्रगति पर (फोटोग्राफ संलग्न) है।

योजनाओं को धीमी प्रगति होने के कारण फर्म के विरुद्ध अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 725/JJM (Sultanpur)/2026-27/Tech-05 दिनांक 27 मई, 2026 द्वारा 1% अतिरिक्त कुल 2% L.D. अध्यारोपित भी किया गया है।

कार्यदायी फर्म द्वारा अपने पत्रांक VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-27/98 दिनांक 09.10.2026(संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है, योजना का कार्य प्रगति पर है जिसे दिसम्बर, 2027 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को निक्षेपित करवाने की कृपा करें।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुभाष चन्द्र)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक :-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता(ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-बाराबंकी।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
6. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर।
7. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री धर्मनाथ यादव, जूनियर इंजीनियर।
8. डी०पी०एम०-मेसर्स फिचनर, टी०पी०आई०, सुलतानपुर।
9. मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा।

अधिशासी अभियन्ता

विकासखण्ड-भदैया में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बभनगवां एवं बरुई पाइप पेयजल योजना पर उच्च जलाशय का कार्य प्रगति का फोटोग्राफ



Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JVClub 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.-3,4 & 5, Sector 125, Noida -201301, IndiaPhone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: epc.upjal@vtirewa.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F1Z4

Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027/98**Date:09.10.2026**

To,
Executive Engineer (Civil)
U.P Jal Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).

Subject :- Submission of Completion Plan of Babhangava, Baruie (Block Bhadaiya).

Dear Sir,

The Date as per NJJM for the completion of the scheme provided is March 2028.as this is Multi Village Scheme(MVS).

S.NO	COMPONENTS	SCOPE	COMPLETED	BALANCE	TARGET DAY OF COMPLETION
1	Tubewell (Nos)	1	1	0	
2	OP & Compressor(Nos)	1	1	0	
3	Pump House(Nos)	1	1	0	
4	BW(Nos)	1	1	0	
5	Distribution(Kms)	36.81	24.33	11.77	Oct.2027
6	FHTC(Nos)	1157	300	857	Nov.27
7	Solar(Kw)	37	37	0	
8	Regular Water Supply	1157	0	1157	Dec. 27
9	OHT(375 KL 16M Staging)-Job	1	0.2	0.8	Dec.27

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.

Your Sincerely,

For **Vindhya Telelinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV**
(Authorized signatory)



Regional office Address: Shop No 201C & 201 D, First Floor, Govinda Apartment 1-A, Shahnajaf Road, Lucknow U.P-226001


 टॉप
न्यूज़

 राज्य-
शहर


ते.. NEW


 भास्कर
इन्वे...


क्रिकेट


 भास्कर
खास

 DB
ओरि...


स्पोर्ट्स



बॉलीवुड



बिजनेस



लाइफ...



विदेश

 Hindi News / Local / Uttar Pradesh / Sultanpur / Bhadeiya Sultanpur / E
 Water Tank Project Delay | Jal Jeevan Mission Update

बभनगंवा और बरुई में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: साढ़े छह करोड़ खर्च के बाद भी तीन साल से बन रही टंकी, समाधान की मांग

 स्वाति पांडे | भदैया,
सुलतानपुर
1 दिन पहले


बभनगंवा और बरुई में जल जीवन मिशन का काम अधूरा।

 दैनिक
भास्कर
को
Google
पर
पसंदीदा
सोर्स
बनाएं →



पीडब्ल्यू

Fri, Oct 9, 2026

Updated 12:37 PM IST




होम



वीडियो



सर्च



वॉच



ऑटो

जॉब -
एजुके...जीवन
मंत्र

राशिफल



ओपि...

मध्य
प्रदेश

उत्तरप्र...



राज...



बिहार

यूपी
खास

Download App from



Follow us on

भदैया ब्लॉक की गोमती किनारे बभनगंवा और बरुई में जल जीवन मिशन का काम अधूरा है। साढ़े छह करोड़ से ज्यादा खर्च के बाद भी तीन साल से बन रही पानी की टंकी अभी तक जमीन पर है। इससे करीब 6,750 लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है।

यह टंकी 645 लाख रुपये की लागत से बन रही है, जिसकी क्षमता 375 किलोलीटर है। इससे 115 घरों को स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना है। बभनगंवा, बरुई, झौवारा में 37 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है।

तीन साल बाद भी टंकी का निर्माण शुरू नहीं हो सका और पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा है। जय प्रकाश, जगदीश, मोहित, मुन्ना निषाद, अमर बहादुर, अंजनी दिलीप सिंह समेत कई ग्रामीणों ने बताया काम महीनों से बंद है। शुभम गुप्ता, अनुराग पाण्डेय, दिलीप कुमार और नकछेद वर्मा ने यह समस्या उठाई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पानी पहुंचाने की मांग की है।

एडीओ पंचायत भदैया एके श्रीवास्तव ने बताया कि इसकी जानकारी है। बैठक में उच्चाधिकारियों को इससे अवगत कराया जाएगा। जल जीवन मिशन के ब्लाक प्रभारी हम्माद बारी ने बताया कि टंकी का निर्माण चल रहा है। पाइप लाइन भी पूरी की जा रही है। कई गांवों में कार्य प्रगति पर है।

दैनिक भास्कर को **Google** पर पसंदीदा
सोर्स बनाएं →



पंडितबैक

आज का राशिफल मेष



मेष | Aries

पॉजिटिव- काफी समय बाद किसी प्रिय दोस्त से मुलाकात होगी। समय खुशनुमा और मनोरंजक रहेगा। बच्चों या अपनी निजी दिनचर्या से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने की उम्मीद है।

और पढ़ें