



उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)
अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय
132ए, सिविल लाइन्स, इटावा
नियर पक्का तालाब चौखट्टा

फोन नं० 05688-796776

E-mail ID-
eeetwupjnrrural@gmail.com

पत्रांक 4445 / W23 / न दिनांक : 09/10/2024

सेवा में,
जिला सूचना अधिकारी,
इटावा।

विषय:- डिजिटल समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 07.10.2026 को प्रकाशित ई-समाचार "उरेंग में जल जीवन मिशन कागजों तक सीमित: कहीं नल नहीं, तो कहीं कनेक्शन के बाद भी बूंद-बूंद को तरस रहे लोग" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 07.10.2026 को प्रकाशित ई-समाचार "उरेंग में जल जीवन मिशन कागजों तक सीमित: कहीं नल नहीं, तो कहीं कनेक्शन के बाद भी बूंद-बूंद को तरस रहे लोग" खबर प्रकाशित की आख्या मांगी गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि ई-समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड महेवा के ग्राम उरेंग में जल जीवन मिशन(फेज-3) कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजना के शिरोपरि जलाशय क्षमता 325 किली0/15 मी0, वितरण प्रणाली 22.896 किमी0 के सापेक्ष 22.488 किमी0, 02 नग पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। डेढ़ वर्ष से धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति बाधित रही, फर्म द्वारा पुनः कार्य को प्रारम्भ कराया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कनेक्शन करने हेतु लगभग 60 मी0 पाइपलाइन बिछाई जानी है, वर्षा ऋतु के कारण उक्त पाइपलाइन बिछाने हेतु सड़क की खुदाई में ग्रामवासियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया रहा था। पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है, पाइपलाइन बिछाने के उपरान्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पेयजल कनेक्शन करा दिया जायेगा। योजना अन्तर्गत सीधे पम्पिंग से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। अवर जलाशय से सप्लाई होने के उपरान्त समस्त ग्राम में जलापूर्ति सुचारु रूप से प्रारम्भ हो जायेगी। योजना के समस्त कार्य निर्धारित समयावधि जनवरी 2027 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
3. जिलाधिकारी महोदय, इटावा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर।
6. मै0 OMIL&JWIL (JV) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही करने हेतु।

अधिशाली अभियन्ता



M6GW+8P8, Ureng, Uttar Pradesh 206120, India 🇮🇳

Latitude
26.675883383333332°

Longitude
79.24648335°

Local 02:20:19 PM
GMT 08:50:19 AM

Altitude 147 meters
Friday, 09.10.2026



M6GW+8P8, Ureng, Uttar Pradesh 206120, India 🇮🇳

Latitude
26.675910100000003°

Longitude
79.24636581666667°

Local 02:20:57 PM
GMT 08:50:57 AM

Altitude 147 meters
Friday, 09.10.2026



Ureng, Uttar Pradesh, India 🇮🇳

M6gw+8p8, Ureng, Uttar Pradesh 206120, India
Lat 26.676005° Long 79.247158°
09/10/26 01:53 PM GMT +05:30



Ureng, Uttar Pradesh, India 🇮🇳

M6gw+8p8, Ureng, Uttar Pradesh 206120, India
Lat 26.676145° Long 79.247045°
09/10/26 01:53 PM GMT +05:30



आख्या – बिंदुवार

उक्त समाचार के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि ग्राम उरेंग (विकास खण्ड महेवा) में जल जीवन मिशन (फेज-3) कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य पूर्ण / प्रगति पर है –

1 शिरोपरि जलाशय



क्षमता – **325 किली0/
15 मी0**

✓ निर्माण कार्य
पूर्ण कर लिया गया है।

2 वितरण प्रणाली



कुल लंबाई – **22.896 किमी0**
पूर्ण – **22.488 किमी0**

✓ निर्माण कार्य पूर्ण
कर लिया गया है।

3 पम्प हाउस



कुल संख्या – **02 नग**

✓ निर्माण कार्य
पूर्ण कर लिया गया है।

4 बाउण्ड्रीवाल



✓ निर्माण कार्य
पूर्ण कर लिया गया है।

5 कार्य में विलम्ब का कारण



डेढ़ वर्ष से धनाभाव के कारण
कार्य की प्रगति बाधित रही,
फर्म द्वारा पुनः कार्य को
प्रारम्भ कराया जा रहा है।

6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कनेक्शन



कनेक्शन हेतु लगभग
60 मी0 पाइपलाइन बिछाई
जानी है। वर्षा ऋतु के कारण
ग्रामवासियों द्वारा सड़क की
खुदाई में अवरोध उत्पन्न हुआ।

पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है,
उपरान्त कनेक्शन करा दिया जायेगा।

7 जलापूर्ति की स्थिति



- सीधे पंपिंग से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है।
- अवर जलाशय से सप्लाई होने के उपरान्त समस्त ग्राम में जलापूर्ति सुचारू रूप से प्रारम्भ हो जायेगी।

8 कार्य पूर्ण करने की समयावधि



योजना के समस्त कार्य
निर्धारित समयावधि
जनवरी 2027 तक
पूर्ण कर लिये जायेंगे।



जल जीवन मिशन का उद्देश्य –
हर घर जल, हर बूंद की सुरक्षा

