

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

पत्रांक— 2974 / W-1-A / 53

दिनांक— 06/10/2026

विषय:— दैनिक समाचार पत्र “दैनिक भास्कर” के उन्नाव संस्करण में दिनांक 05.10.2026 को प्रकाशित “जल जीवन मिशन से खोदी गई 352 सड़क दुरस्त होंगी” शीर्षक खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक “दैनिक भास्कर” के उन्नाव संस्करण में दिनांक 05.10.2026 को प्रकाशित “जल जीवन मिशन से खोदी गई 352 सड़क दुरस्त होंगी” नामक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन “हर घर जल” के फेज-IV के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनान्तर्गत क्लस्टर-A की भौतिक प्रगति 41.50 प्रतिशत एवं क्लस्टर-B की भौतिक प्रगति 42.00 प्रतिशत है। योजना दिनांक 31.03.2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जे०जे०एम०-2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है।

उक्त खबर के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), उन्नाव।
6. मेसर्स मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।

अधिशाली अभियन्ता

“दैनिक भास्कर” के उन्नाव संस्करण में दिनांक 05.10.2026 को प्रकाशित “जल जीवन मिशन से खोदी गई 352 सड़क

कार्यालय का नाम:- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव ।

दूरस्त होगी” नामक खबर के सम्बन्ध में आख्या ।

शिकायत का विवरण

आख्या

जल जीवन मिशन से खोदी गई 352 सड़क दुरुस्त होगी। 184 गांवों में मरम्मत का अभियान शुरू, एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य

उन्नाव में जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई गांवों की सड़कों और गलियों को अब दुरुस्त किया जाएगा। जल निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में बृहद रोड रेस्टोरेशन अभियान शुरू किया है। पहले चरण में जिले के 184 गांवों की 352 सड़कों को चिन्हित किया गया है। इन सड़कों पर एक माह के भीतर मरम्मत कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मौरावां, पुरवा, हिलौली, नवाबगंज, सोहरामऊ, भगवंतनगर और अबलगंज क्षेत्र की सड़कों को प्राथमिकता में शामिल किया गया है।

दरअसल, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन केज-4 के तहत सतही स्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना का काम करीब ढाई साल पहले शुरू हुआ था। योजना के तहत जिले की 1037 ग्राम पंचायतों की करीब 29 लाख आबादी को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए गांवों में बड़े पैमाने पर पाइप लाइन बिछाई गई। पाइप लाइन डालने के दौरान हजारों किलोमीटर सड़कें और गलियां खोदी गईं। कई जगह पाइप लाइन डालने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि कई गांवों में सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि पानी की बात तो दूर, इन रास्तों से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। जगह-जगह गांव होने से दोपहिया बाहन चालकों को भी विकृत होती है। सड़कों की मरम्मत में लापरवाही को लेकर लगातार शिकायतें शायन स्तर तक पहुंचनी रहीं। बिधायकों ने भी कई मौकों पर इस समस्या को लेकर नगरपाली जताई। इसके बाद जल निगम ने बड़े स्तर पर सड़क बहानी की रणनीति तैयार की।

अधिकारियों के अनुसार, अभियान के तहत चिन्हित 184 गांवों की 352 सड़कों को दोबारा दुरुस्त किया जाएगा। मरम्मत कार्य की निगरानी के लिए त्रिवेणी ट्रैनिंग के साथ फोटो अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, ताकि काम की स्थिति और गुणवत्ता का रिकॉर्ड रखा जा सके।

इसके बाद सरकार ने परियोजना पूरी करने की नई समयसीमा दिनांक 2027 तय की है। योजना का करीब 52 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका है। शेष 48 प्रतिशत काम को निर्धारित समय में पूरा करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में ग्रामीणों को नल से जल मिलने का इंतजार अभी और बढ़ सकता है।

दैनिक समाचार पत्र “दैनिक भास्कर” के उन्नाव संस्करण में दिनांक 05.10.2026 को प्रकाशित “जल जीवन मिशन से खोदी गई 352 सड़क दुरुस्त होगी” नामक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन “हर घर जल” के फेज-IV के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के कार्य प्रारम्भ का दिनांक 27.07.2023 एवं योजना को दिनांक 31.03.2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। योजनान्तर्गत जनपद उन्नाव की 1037 ग्राम पंचायतों में सम्मिलित समस्त 1673 ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु दो भागो मे विभक्त करते हुए कलस्टर ए’ (कार्यालगात-रू0 1584.47 करोड़) के अन्तर्गत 917 राजस्व ग्रामों एवं कलस्टर ‘बी’ (कार्यालगात-रू0 1357.50 करोड़) के अन्तर्गत 756 राजस्व ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्यों का विवरण एवं प्रगति निम्नवत है-

कम्पोनेन्ट	उन्नाव सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना (कलस्टर-ए)		उन्नाव सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना (कलस्टर-बी)	
	कुल कम्पोनेन्ट्स	कार्य की प्रगति	कुल कम्पोनेन्ट्स	कार्य की प्रगति
इन्टेकवेल	01 No. (359MLD)	01 WTP (83.40%)	-	-
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	01 No. (170MLD)	01 WTP (60.74%)	01 No. (130MLD)	01 WTP (62.84%)
वाटर वाटर रिजर्वायर	28 Nos.	25 WTP (21.96%)	27 Nos.	27 WTP (30.69%)
ओवर हेड टैंक	239 Nos.	210 WTP (23.05%)	205 Nos.	188 WTP (23.67%)
राँ वाटर पाइप लाइन	1.10 Km.	0.92km(83.63%)	29.80 Km.	11.30Km. (37.50%)
वितरण पाइप लाइन	6862.46 Km.	3883.02 km (56.36%)	5960.65 Km.	3590.35 km (39.55%)
रोड कटिंग/पुनर्स्थापना	1203.55 Km.	1104.47 km (91.77%)	1211.62 Km.	1149.91 km (94.91%)
गृह नल संयोजन संख्या	265431 Nos.	55906 Nos. (21.06%)	189798 Nos.	47451 Nos. (25.00%)

चयनित एजेन्सी मेसर्स मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, लखनऊ द्वारा वर्तमान में इन्टेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 (कलस्टर-बी), डब्ल्यू0टी0पी0 (कलस्टर-ए), 398 Nos. OHT, 52 Nos. CWR, 190 नाग अवर जलाशय की बाउण्ड्रीवाल के कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं, 1327 राजस्व ग्रामों में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 7473.37 किमी. वितरण प्रणाली का कार्य कराया गया है एवं पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु 2415.17 कि.मी. सड़क काटी गयी जिसके सापेक्ष 2254.37 किमी (93.34%) सड़क पुनर्स्थापना तथा अवशेष सड़क को मोटरवल करने का कार्य किया गया है, योजनान्तर्गत कलस्टर- A की भौतिक प्रगति 41.50 प्रतिशत एवं कलस्टर- B की भौतिक प्रगति 42.00 प्रतिशत है, शेष कार्य प्रगति पर है।

6500 किमी सड़कें खोदी गई, 182 किमी बाकी होने का दावा-
जल निगम के अनुसार, ग्राम सभाओं में पाइप लाइन डालने के लिए अब तक करीब 6500 किलोमीटर सड़कों की खुदाई की गई। अधिकारियों का दावा है कि इनमें सिर्फ 182 किलोमीटर सड़क की मरम्मत बाकी है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्थिति इससे अलग नजर आती है। कई गांवों में पाइप लाइन पड़ने के बरसों बाद भी सड़कें पूरी तरह ड्रुस्त नहीं हो सकी हैं। कई स्थानों पर मरम्मत के नाम पर खानापूरी किए जाने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।

बोले जिम्मेदार अधिशासी अभियंता अजीत सिंह ने बताया कि बृहद रोड रेस्टोरेशन अभियान के तहत चिन्हित सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है। संबंधित कर्मचारियों और संस्थानों को काम की प्रगति के साथ जियो टैग फोटो अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़क पुनर्स्थापना हेतु अवशेष सड़कों को मोटरबल करने का कार्य किया गया था, सड़क पुनर्स्थापना से संबंधित अवशेष समस्त भागों पर शासन के अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देशों के क्रम में दिनांक 01.10.2026 से 10.11.2026 तक 193 KM. सड़क पुनर्स्थापना के कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। दिनांक 01.10.2026 से दिनांक 04.10.2026 तक 11 KM. सड़क पुनर्स्थापना के कार्य पूर्ण किये गये हैं। कार्ययोजना के अनुसार संबंधित एजेंसी/कार्यदायी संस्था को आवश्यक निर्देश निर्गत करते हुए कार्य को अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर प्रगति पर लाया गया है तथा निर्धारित समयवधि में अवशेष भागों का सड़क पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

अधिशासी अभियन्ता

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

पत्रांक-

2974

/ W-1-A

/ 53

दिनांक- 06/10/2026

विषय:- दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" के उन्नाव संस्करण में दिनांक 05.10.2026 को प्रकाशित "जल जीवन मिशन से खोदी गई 352 सड़क दुरस्त होंगी" शीर्षक खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक "दैनिक भास्कर" के उन्नाव संस्करण में दिनांक 05.10.2026 को प्रकाशित "जल जीवन मिशन से खोदी गई 352 सड़क दुरस्त होंगी" नामक खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के फेज-IV के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनान्तर्गत क्लस्टर-A की भौतिक प्रगति 41.50 प्रतिशत एवं क्लस्टर-B की भौतिक प्रगति 42.00 प्रतिशत है। योजना दिनांक 31.03.2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जे०जे०एम०-2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है।

उक्त खबर के सम्बन्ध में आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), उन्नाव।
6. मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।


अधिशाली अभियन्ता