

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर 'एक साल से बन्द जल जीवन मिशन की पानी टंकी : बन्दगीनगर और जजियामऊ के ग्रामीणों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी, योजना अधूरी' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बन्दगीनगर एवं जजियामऊ पेयजल योजना, विकास खण्ड निन्दूरा अन्तर्गत मै० पी०एन०सी० द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। वर्तमान में योजनान्तर्गत पाइप लाइन-100 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-80 प्रति०, हाउस कनेक्शन-95 प्रति, पम्प हाउस-80 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-80 प्रति० पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में सीधे नलकूप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। साथ ही अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का निर्धारित लक्ष्य माह दिसम्बर, 2027 है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- श्री शिवम कुमार, सहा०अभि०।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर मै० पी०एन०सी०।

अधिशासी अभियन्ता