



# उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, बलरामपुर

झारखण्डी रेलवे स्टेशन रोड, निकट निदान अस्पताल, मोतीसागर (तुलसीपार्क), बलरामपुर

Email Id-  
cdr\_balrampur@yahoo.com

Mobile. No.  
9151919684

पत्रांक: 1743/अ०-1/134  
सेवा में,

दिनांक: 25/09/2026

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),  
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),  
लखनऊ।

विषय: न्यूज पोर्टल दैनिक भास्कर में दिनांक: 30.08.2026 को प्रकाशित खबर "भरतपुर ग्रिन्ट में जल जीवन मिशन अधूरा: 3.14 लाख की योजना कागजों में लगभग पूर्ण" शीर्षक के सम्बन्ध में आख्या प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक न्यूज पोर्टल दैनिक भास्कर में दिनांक: 30.08.2026 को प्रकाशित खबर "भरतपुर ग्रिन्ट में जल जीवन मिशन अधूरा: 3.14 लाख की योजना कागजों में लगभग पूर्ण" शीर्षक के सम्बन्ध में आप द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जांच आख्या निम्नवत् है-

| कसं | बिन्दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | आख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | गैडास बुजुर्ग के भरतपुर ग्रिन्ट में जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत ऑनलाइन दावों से अलग है। केंद्र और प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना यहां विफल साबित हो रही है। ऑनलाइन पोर्टल पर इसे लगभग पूर्ण दिखाया गया है, जबकि धरातल पर पानी की टंकी आज भी अधूरी है और पूरा परिसर झाड़ियों से भरा है।<br>पोर्टल पर भरतपुर ग्रिन्ट योजना की प्रगति में ट्यूबवेल, पंप हाउस और सोलर का कार्य पूर्ण दर्शाया गया है। वितरण लाइन भी 15 किमी बिछाई जा चुकी बताई गई है। केवल ओएचटी (ओवरहेड टैंक) को कार्य प्रगति पर दिखाया गया है। हालांकि, मौके पर ओएचटी का सिर्फ चार पिलर का ढांचा खड़ा है, जिसके सरिये जंग खा रहे हैं। कहीं भी पंप हाउस और सोलर पैनल का नामोनिशान नहीं है। टंकी परिसर में घुटने तक घास उगी है और योजना का सूचना बोर्ड भी जंग खा चुका है। बोर्ड पर योजना की लागत 314.05 लाख रुपये और कार्यदायी फर्म मेसर्स धारा इंफ्रास्ट्रक्चर (जे.वी.) दर्ज है।<br>ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने बिना काम पूरा किए ही विभाग से मिलीभगत कर भुगतान करा लिया है। | जनपद-बलरामपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मेसर्स धारा इको प्रोटेक्शन(जे०वी०) द्वारा 430 नग पाइप पेयजल योजनाएं आवंटित हैं, जिसमें विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग के ग्राम पंचायत भरतपुर ग्रिन्ट को पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना है। उक्त पेयजल योजना पर वर्तमान तक फर्म द्वारा किये गये कार्यों की स्थिति निम्नवत् है-<br>1. ग्राम पंचायत का नाम-भरतपुर ग्रिन्ट<br>कुल सम्मिलित राजस्व ग्राम- 01<br>2. कुल हाउस कनेक्शन की संख्या-533<br>पूर्ण किये गये हाउस कनेक्शन की संख्या-531<br>3. ट्यूबवेल- शत प्रतिशत पूर्ण<br>4. पम्प हाउस-अपूर्ण<br>5. सोलर पैनल अधिष्ठापन -अपूर्ण<br>6. अवर जलाशय -(400कि०ली०/16 मी०)अपूर्ण।<br>7. वितरण प्रणाली-<br>कुल लम्बाई-15033 मीटर<br>पूर्ण -14856 मीटर<br>8. बाउण्ड्रीवाल-अपूर्ण<br>9. मार्ग पुनर्स्थापना का कार्य -90प्रतिशत पूर्ण<br>उक्त पेयजल योजना के अवर जलाशय का निर्माण कार्य 14 माह से धनाभाव के कारण बन्द है। वर्तमान में शासन द्वारा धन उपलब्ध कराया जा रहा है। फर्म द्वारा पुनः मैनपावर एवं मशीनरी को कार्यस्थल पर मोबलाइज किया जा रहा है ताकि कार्य को पुनः प्रारम्भ कर ग्राम पंचायत में जलापूर्ति की जा सके। |

भवदीय

*(Signature)*

(सुरेन्द्र कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

/ 2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०ई०, खण्ड कार्यालय, बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता