

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, गाजीपुर-233001

e-mail-ee3cdjngp.up@gmail.com



जल सारथी

क्रांक

1890 / 442 कीटिंग / 54 दिनांक-13/10/26

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय- दैनिक भास्कर सोशल मिडिया न्यूज में अंकित शीर्षक "रेवतीपुर के अररिया में जल निगम का काम अधूरा, ठेकेदार एक महीने से गायब, ग्रामीण परेशानय DM से काम पूरा कराने की मांग" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप महोदय को सादर अवगत कराना है कि दैनिक भास्कर सोशल मिडिया न्यूज में अंकित शीर्षक "रेवतीपुर के अररिया में जल निगम का काम अधूरा, ठेकेदार एक महीने से गायब, ग्रामीण परेशानय DM से काम पूरा कराने की मांग" की खबर दैनिक भास्कर सोशल मिडिया में दिनांक-22.09.2026 को प्रकाशित हुयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा सुहवल पुर्नगठन पेयजल योजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित 02 नलकूप पूर्ण, 02 नग पम्प हाउस पूर्ण, शिरोपरि जलाशय 775 किली०/16 मी० स्टेजिंग का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन बिछाने का कार्य 30.62 कि०मी० के सापेक्ष 28.30 कि०मी० पूर्ण एवं गृह जल सयोजन 1850 नग के सापेक्ष 370 नग पूर्ण है। वर्तमान में योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग के पुर्नस्थापना के कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-पुर्नस्थापित मार्ग के फोटोग्राफ

भवदीय

(राजीव कुमार)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०:

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजीपुर।
5. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, गाजीपुर।
6. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता।

अधिशाली अभियन्ता

बुहवल पुर्नगठन पेयजल योजना क्षतिग्रस्त मार्ग के पुर्नस्थापना का कार्य

