

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।

पत्रांक

10271 /

कॉपि-25 /

215

दिनांक

13-10-2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-

समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर भेड़िया में जल जीवन मिशन की पानी टंकी अधूरी पड़ी : कई महीनों से काम बंद, शुद्ध पानी के लिए ग्रामीण हैण्डपम्प पर निर्भर' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़िया पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत मै० मेघा इंजीनियरिंग द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत पाइप लाइन-90 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-60 प्रति०, हाउस कनेक्शन-70 प्रति, पम्प हाउस-90 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल- 90 प्रति० पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में सीधे नलकूप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ है। साथ ही अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का निर्धारित लक्ष्य माह मार्च, 2027 है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



भवदीय,

(अमित कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- श्री पियूष शुक्ला, सहा०अभि०।
- 8- सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर मै० मेघा इंजीनियरिंग।

अधिशासी अभियन्ता