



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

ग्राम- भन्सरिया, पो०-उदयपुर, लखीमपुर-खीरी (उ०प्र०) 262701

पत्रांक 01 / Camp-Lakhimpur / 01 दिनांक 14/10/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 12.10.2026 को प्रकाशित खबर - "दुबहा में जल निगम के पंप हाउस निर्माण में धांधली:लेंटर में दोयम दर्जे की ईंटों का इस्तेमाल" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 12.10.2026 को प्रकाशित खबर विकास खण्ड-निघासन "दुबहा में जल निगम के पंप हाउस निर्माण में धांधली:लेंटर में दोयम दर्जे की ईंटों का इस्तेमाल " के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर के कुल 1692 राजस्व ग्रामों में से 139 राजस्व ग्राम पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। शेष 1553 राजस्व ग्रामों को पेयजल आपूर्ति जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत मेसर्स एन०सी०सी० एवं वी०टी०एल० को सूचीबद्ध किया गया है। 904 नग पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1553 नग राजस्व ग्रामों को संतुष्ट किया जाना लक्षित है। नलकूप-942 नग, पम्प हाउस -942 नग, वितरण प्रणाली 11534 किमी०, शिरोपरि जलाशय-922 नग, गृह जल संयोजन-564407 नग प्रस्तावित है प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष नलकूप-939 नग, पम्पहाउस-869 नग, वितरण प्रणाली 14468 किमी०, शिरोपरि जलाशय-484 नग, गृह जल संयोजन-535515 नग, कार्य पूर्ण है। जनपद में 1147 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

समाचार पत्र की खबर विकास खण्ड-निघासन की ग्राम पंचायत दुबहा से सम्बन्धित है। जिसके सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर द्वारा उक्त खबर का संज्ञान लेते हुए पाइप पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया व कार्यदायी एजेंसी मेसर्स एन०सी०सी० लि० को समस्त निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया, शासन द्वारा नामित टी०पी०आई० एजेंसी द्वारा भी निर्माण सामग्री की

जांच की गई जो संतोषजनक पायी गयी, उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच खण्ड कार्यालय व टी०पी०आई० एजेंसी द्वारा नियमित रूप से करते हुए निर्माण कार्य को मानकानुसार पूर्ण कराया जाएगा। योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथि माह जनवरी 2027 है।

सादर सूचनार्थ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।



भवदीय

for अधिशासी अभियन्ता।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ, उ०प्र०।
2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (खण्डान्तर्गत)।
3. मो० जमाल (डी०पी०एम०), मेसर्स एन०सी०सी० लि० लखीमपुर खीरी को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजना में कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

अधिशासी अभियन्ता।