

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।

पत्रांक

10354 /

रफि-25 /

220 दिनांक 14-10-2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर 'सिद्धौर में जल जीवन मिशन की परियोजनाएं आधी अधूरी: करोड़ों खर्च के बाद भी शुद्ध पेयजल का लाभ नहीं, सड़के खोदकर छोड़ी' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि -

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कोठी मंझियावां पेयजल योजनान्तर्गत पाइप लाइन-90 प्रति०, पम्प हाउस-90 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल-90 प्रतिशत एवं हाउस कनेक्शन का कार्य-90 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में सीधे पम्प के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह मार्च, 2027 निर्धारित है।

जियनपुर पेयजल योजनान्तर्गत पाइप लाइन-95 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-30 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। पम्प हाउस-70 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-90 प्रति० एवं 70 प्रतिशत हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराते हुए सीधे पम्प के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह दिसम्बर, 2027 निर्धारित है।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मीरापुर पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर में मै० मेघा इंजीनियरिंग द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। विगत लगभग 02 वर्षों से योजनान्तर्गत धनाभाव होने के कारण योजना के कार्य प्रभावित हुए। वर्तमान में सीधे पम्प के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित 26.95 किमी० पाइप लाइन के सापेक्ष 24.90 किमी० पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर हैं। वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु खोदी गयी रोड की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया था परन्तु बरसात होने के कारण कुछ स्थानों पर रोड धंस गयी है। वर्तमान में सड़क पुनर्स्थापना अभियान चलाकर दिनांक 10 नवम्बर, 2026 तक रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया जाना है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह मार्च, 2028 निर्धारित है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(अमित कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, गण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- श्री पिपूष शुक्ला, सहा०अधि०(एसडब्ल्यूएसएम)।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० मेघा इंजीनियरिंग, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता