



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
बी-192, आवास विकास कालोनी, हरदोई।

दूरभाष सं० 05852-223112, eehardoi@yahoo.com



जल सारथी

दिनांक : 17/10/2026

पत्रांक : 5348 / का-73 / 963

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय :- दिनांक 16.10.2026 को दैनिक भास्कर न्यूज पेपर में प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन के अधूरे काम से ग्रामीण परेशान:भोगैतापुर में पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत नहीं, गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे स्कूली बच्चे" के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दिनांक 16.10.2026 को दैनिक भास्कर न्यूज पेपर में प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन के अधूरे काम से ग्रामीण परेशान:भोगैतापुर में पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत नहीं, गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे स्कूली बच्चे" शीर्षक का सदर्थ ग्रहण करने की कृपा करें। उपरोक्त खबर जनपद-हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम की ग्राम पंचायत भोगैतापुर पेयजल योजना से सम्बन्धित है। उक्त की स्थलीय जांच खण्ड के जूनियर इंजीनियर द्वारा करायी गयी जिसकी आख्या निम्नवत है:-

बिन्दु	प्रकाशित खबर	खण्ड की आख्या
1.	हरदोई जनपद में बिलग्राम विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भोगैतापुर में "जल जीवन मिशन" के अधूरे कार्यों और क्षतिग्रस्त रास्तों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कार्यदायी संस्था की लापरवाही और प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है।	उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम (फेज-3) के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद द्वारा विकास खण्ड बिलग्राम की ग्राम पंचायत भोगैतापुर पेयजल योजनान्तर्गत 1 नग अवर जलाशय, 1 नग पम्प हाउस, 1 नग सोलर पैनल, 1 नग बाउण्ड्री बॉल, 644 नग एफ०एच०टी०सी० एवं 13.41 कि०मी० पेयजल पाइप लाइन प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 1 नग अवर जलाशय, 1 नग पम्प हाउस, 1 नग सोलर पैनल, 1 नग बाउण्ड्री बॉल, 596 नग एफ०एच०टी०सी० एवं 12.712 कि०मी० पेयजल पाइप लाइन के कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि विकास खण्ड बिलग्राम की भोगैतापुर पेयजल योजनान्तर्गत वर्तमान में मुख्य पेयजल पाइप लाइन बिछाने, पेयजल गृह संयोजन अधिष्ठापन एवं स्थायी सड़क पुर्नस्थापना का कार्य किया जा रहा है। (फोटोग्राफ संलग्नक) शीघ्रातिशीघ्र योजनान्तर्गत क्लोरीन युक्त नियमित पेयजलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।



"जल जीवन मिशन" योजना से सम्बन्धित विवरण प्राप्त करने हेतु Jal Sarthi ऐप डाउनलोड करें।



अतः महोदय उपरोक्त आख्या आपकी सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष गंगवार)
अधिशायी अभियन्ता

पृष्ठसं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपित-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. जिलाधिकारी सूचना अधिकारी महोदय, हरदोई।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता।
4. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी०लि० को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त योजनान्तर्गत शेष कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियन्ता