

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर 'बाराबंकी में 2 साल बाद भी नहीं मिला टंकी पानी : सिद्धौर ब्लॉक के कई गांवों में अधूरी टंकी, पाइप लाइन से भी नहीं आ रहा पानी' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि -

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाखपुर पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण हैं। पेयजल योजना अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में है एवं वर्तमान में शिरोपरि जलाशय के माध्यम समस्त ग्राम पंचायत में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

जियनपुर पेयजल योजना अन्तर्गत पाइप लाइन-95 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-30 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। पम्प हाउस-70 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-90 प्रति० एवं 70 प्रतिशत हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराते हुए सीधे पम्प के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना अन्तर्गत पाइप लाइन विछाये जाने हेतु खोदी गयी समस्त सड़कों की रथाई पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसका प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान द्वारा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह दिसम्बर, 2027 निर्धारित है।



आस्था सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(अमित कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- श्री पियूष शुक्ला, सहा०अभि०(एसडब्ल्यूएसएम)।
- 8- सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० मेघा इंजीनियरिंग, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता