



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय



For more detail Scan
and download App.

भवन सं०-867 / 19, भगवन्तपुर, गुमानपुर रोड, हाथरस-204101

पत्रांक : 2297

/ जन शिकायत /96

दिनांक : 23-10-2026

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' दिनांक 23-10-2026 के संस्करण में प्रकाशित समाचार शीर्षक "जल जीवन मिशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डी0एम0 हाथरस: हाथरस में लुबित कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश, ओवर हैड टैंक निर्माण पर जताई नाराजगी।" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' के दिनांक 23-10-2026 के संस्करण में प्रकाशित समाचार शीर्षक "जल जीवन मिशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डी0एम0 हाथरस : हाथरस में लुबित कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश, ओवर हैड टैंक निर्माण पर जताई नाराजगी।", जिसमें दिनांक 22-10-2026 को जिलाधिकारी महोदय, हाथरस की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2/फेज-3 के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण/पुनर्गठन एवं पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं पर अनुरक्षण एवं रख-रखाव संबंधी कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में शिरोपरि जलाशय की धीमी प्रगति, मार्ग पुर्नस्थापना एवं अन्य बिन्दुओं पर की गयी समीक्षा से संबंधित समाचार प्रकाशित हुआ है।

तत्कम में आपको सादर अवगत कराना है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत फर्म मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0, मुंबई द्वारा 81 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 27 नग शिरोपरि जलाशयों पर कार्य पूर्ण करा दिया गया है, शेष शिरोपरि जलाशयों में से 07 पर पी0सी0सी0 लेविल, 01 पर राफ्ट लेविल, 08 ग्राउन्ड लेविल, 03 पर हाफ स्टेजिंग लेविल, 05 पर बॉटम डोम/बॉटम स्लेब लेविल पर कार्य प्रगति पर है एवं 30 शिरोपरि जलाशयों की डिजाइन एवं ड्राइंग स्वीकृत हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत फर्म मै0 बी0जी0सी0पी0एल0रामकी (जे0वी0), दिल्ली द्वारा 255 नग शिरोपरि जलाशयों का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 135 नग शिरोपरि जलाशयों पर कार्य पूर्ण करा दिया गया है, शेष शिरोपरि जलाशयों में से 56 पर ग्राउन्ड लेविल, 10 पर हाफ स्टेजिंग, 17 पर फुल स्टेजिंग, 15 पर बॉटम डोम/बॉटम स्लेब लेविल, 05 पर वर्टिकल बॉल लेविल, 02 पर टॉप डोम, 11 पर फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है एवं 04 पर भूमि प्राप्त न हो पाने/विवादित होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

मार्ग पुर्नस्थापना हेतु शासन स्तर से एक विशेष अभियान चला कर दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 तक पेयजल योजनाओं के निर्माण/पुनर्गठन संबंधी कार्यों हेतु तोड़े/काटे गये मार्गों को 100 प्रतिशत पुर्नस्थापित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, जिसके अनुपालन में

संबंधित फर्मों को प्रतिदिन हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मार्ग पुर्नस्थापन का कार्य कराते हुए प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे कि निर्धारित अवधि में 100 प्रतिशत मार्गों को पुर्नस्थापित कराया जा सके।

भवदीय



(मोहित कुमार)

अधिशायी अभियन्ता

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हाथरस।
3. जिला सूचना अधिकारी, हाथरस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अधिशायी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय



For more detail Scan
and download App.

भवन सं0-867 / 19, भगवन्तपुर, गुमानपुर रोड, हाथरस-204101

पत्रांक : 2297

/ जन शिकायत / 96

दिनांक : 23-10-2026

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" दिनांक 23-10-2026 के संस्करण में प्रकाशित समाचार शीर्षक "जल जीवन मिशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डी0एम0 हाथरस: हाथरस में लुबित कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश, ओवर हैड टैंक निर्माण पर जताई नाराजगी।" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" के दिनांक 23-10-2026 के संस्करण में प्रकाशित समाचार शीर्षक "जल जीवन मिशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डी0एम0 हाथरस : हाथरस में लुबित कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश, ओवर हैड टैंक निर्माण पर जताई नाराजगी।", जिसमें दिनांक 22-10-2026 को जिलाधिकारी महोदय, हाथरस की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2/फेज-3 के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण/पुनर्गठन एवं पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं पर अनुरक्षण एवं रख-रखाव संबंधी कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में शिरोपरि जलाशय की धीमी प्रगति, मार्ग पुर्नस्थापना एवं अन्य बिन्दुओं पर की गयी समीक्षा से संबंधित समाचार प्रकाशित हुआ है।

तत्कम में आपको सादर अवगत कराना है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत फर्म मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0, मुंबई द्वारा 81 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 27 नग शिरोपरि जलाशयों पर कार्य पूर्ण करा दिया गया है, शेष शिरोपरि जलाशयों में से 07 पर पी0सी0सी0 लेविल, 01 पर राफ्ट लेविल, 08 ग्राउन्ड लेविल, 03 पर हाफ स्टेजिंग लेविल, 05 पर बॉटम डोम/बॉटम स्लेब लेविल पर कार्य प्रगति पर है एवं 30 शिरोपरि जलाशयों की डिजाइन एवं ड्राइंग स्वीकृत हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत फर्म मै0 बी0जी0सी0सी0पी0एल0रामकी (जे0वी0), दिल्ली द्वारा 255 नग शिरोपरि जलाशयों का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 135 नग शिरोपरि जलाशयों पर कार्य पूर्ण करा दिया गया है, शेष शिरोपरि जलाशयों में से 56 पर ग्राउन्ड लेविल, 10 पर हाफ स्टेजिंग, 17 पर फुल स्टेजिंग, 15 पर बॉटम डोम/बॉटम स्लेब लेविल, 05 पर वर्टिकल बॉल लेविल, 02 पर टॉप डोम, 11 पर फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है एवं 04 पर भूमि प्राप्त न हो पाने/विवादित होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

मार्ग पुर्नस्थापना हेतु शासन स्तर से एक विशेष अभियान चला कर दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 तक पेयजल योजनाओं के निर्माण/पुनर्गठन संबंधी कार्यों हेतु तोड़े/काटे गये मार्गों को 100 प्रतिशत पुर्नस्थापित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, जिसके अनुपालन में संबंधित फर्मों को प्रतिदिन हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मार्ग पुर्नस्थापन का कार्य कराते हुए प्रतिदिन रिपोर्ट

उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे कि निर्धारित अवधि में 100 प्रतिशत मार्गों को पुर्नस्थापित कराया जा सके।

भवदीय

(मोहित कुमार)
अधिशायी अभियन्ता

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हाथरस।
3. जिला सूचना अधिकारी, हाथरस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिशायी अभियन्ता