



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

ग्राम-भन्सरिया, पो0-उदयपुर, लखीमपुर-खीरी (उ0प्र0) 262701

पत्रांक 01 / Camp-Lakhimpur / 01 दिनांक 26.10.2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 26.10.2026 को प्रकाशित खबर "रमेश्वरापुर में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी:ठेकेदार ने काम छोड़ा, ग्रामीण साफ पानी को तरसे, **DM** से लगाई गुहार" के संबंध में आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अमर उजाला समाचार पत्र में दिनांक 15.10.2026 को प्रकाशित खबर "रमेश्वरापुर में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी:ठेकेदार ने काम छोड़ा, ग्रामीण साफ पानी को तरसे, **DM** से लगाई गुहार" के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर के कुल 1692 राजस्व ग्रामों में से 139 राजस्व ग्राम पूर्व निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। शेष-1553 राजस्व ग्रामों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत-904 पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु एजेन्सी मेसर्स एन०सी०सी० लि० एवं मेसर्स वी०टी०एल०-गाजा (जे०वी०) को सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अन्तर्गत नलकूप-942 नग, पम्प हाउस-942 नग, वितरण प्रणाली 11534 किमी०, शिरोपरि जलाशय-922 नग, गृह जल संयोजन-564407 नग प्रस्तावित है प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष नलकूप-939 नग, पम्पहाउस-869 नग, वितरण प्रणाली 11519 किमी०, शिरोपरि जलाशय-484 नग, गृह जल संयोजन-547097 नग, कार्य पूर्ण है। जनपद में 1147 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

समाचार पत्र की प्रकाशित खबर विकास खण्ड-बिजुआ कि ग्राम पंचायत रमेश्वरापुर से सम्बन्धित है रामेश्वरपुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का कार्य कार्यदायी एजेंसी में मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। जिसके संबंध में सादर अवगत कराना है कि संबंधित जूनियर इंजीनियर द्वारा उक्त खबर का संज्ञान लेते हुए योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट अधिष्ठापन न होने की वजह से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है संबंधित फर्म को तत्काल निर्देशित किया गया कि 15 दिवस में सोलर प्लांट अधिष्ठापित कर टेस्टिंग का कार्य प्रारंभ कर दें शीघ्र अति शीघ्र योजना में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति चालू की जा सके। उक्त योजना का सतत् अनुश्रवण करते हुए अति शीघ्र जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(फोटोग्राफ)



भवदीय

(मनोज कुमार मौर्य)

अधिशायी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. मै० एन०सी०सी०लि० लखीमपुर खीरी को उक्त योजना में सोलर प्लांट अधिष्ठापित कर टेस्टिंग का कार्य 15 दिवस में पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियन्ता