



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001



Email Id: ceupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in

पत्रांक 9221 / M-15 / 117

दिनांक 24/10/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 24.10.2026 को प्रकाशित शीर्षक "खपराडीह-अंकारीपुर में जल जीवन मिशन अधूरा: कई घरों में पानी: पाइप लाइन लीकेज से सप्लाई ठप, खंडजा भी टूटा, लोगो को परेशानी" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 24.10.2026 को प्रकाशित शीर्षक "खपराडीह-अंकारीपुर में जल जीवन मिशन अधूरा: कई घरों में पानी: पाइप लाइन लीकेज से सप्लाई ठप, खंडजा भी टूटा, लोगो को परेशानी" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- तारून में खपराडीह पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	खपराडीह पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	पूर्ण।
3.	वितरण प्रणाली	17.926 किमी०	17.723 किमी० पूर्ण।
4.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
5.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
6.	गृह जल संयोजन	617 नग	593 नग का कार्य पूर्ण।
7.	सोलर	1 नग	पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- तारून की ग्राम सभा खपराडीह में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजना का कार्य कराया गया है। योजना में अन्तर्गत सभी मजरो में जलापूर्ति की जा रही है। अवगत कराना है कि पाइप लाइन के लीकेज मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, दिनांक 26.10.2026 तक एवं अवशेष गृह जल संयोजन का कार्य कराया जा रहा है जिसे दिनांक 05.11.2026 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय


अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

खपराडीह पेयजल योजना

