

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।

पत्रांक

10771 / रुचि-25 / 245 दिनांक 27-10-2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)  
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)  
लखनऊ।

**विषय:-** समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर 'मोतिकपुर के बहादुरनगर में जल जीवन मिशन अधूरा : लाखों की टंकी अधूरी, सोलर साइट झाड़ियों में बदली, ग्रामीण बोले-कब मिलेगा हर घर जल' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोतिकपुर पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत पाइप लाइन-90 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-60, पम्प हाउस-90 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-90 प्रति० एवं 70 प्रतिशत हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराते हुए सीधे पम्प के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही थी, परन्तु अराजक तत्वों द्वारा योजनान्तर्गत अधिष्ठापित सोलर पैनल क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। शीघ्र ही क्षतिग्रस्त सोलर पैनल को बदलवाकर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। साथ ही अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह दिसम्बर, 2027 निर्धारित है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(अमित कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- श्री पियूष शुक्ला, सहा०अभि०(एसडब्ल्यूएसएम)।
- 8- सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० मेघा इंजीनियरिंग, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता