



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।



म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006
दूरभाष:- 9473942572, ई०-मेल eeupjnrrural22@gmailcom

पत्रांक 1314 / M-8 153 दिनांक 27.10.26

सेवा में

जिलाधिकारी महोदय


जनपद-बरेली।

विषय :

दैनिक भास्कर के ई०-पेपर न्यूज में दिनांक 24.10.2026 को प्रकाशित खबर बरेली : करोड़ों खर्च के बाद भी नलों में नहीं आया पानीरू : हाफिजगंज और हरहरपुर में जल जीवन मिशन की खुली पोल, पाइपलाइन बिछी पर कनेक्शन नहीं के सम्बन्ध में।

महोदय,

बरेली / समाचार पत्र दैनिक भास्कर, दिनांक 24.10.2026 के सन्दर्भ में वांछित आख्या निम्न प्रारूप पर प्रेषित है-

क्र० सं०	विभाग का नाम	समाचार पत्र का नाम/प्रकाशन का दिनांक	समाचार में अंकित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	विभाग/जिला प्रशासन द्वारा किया गया निदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बरेली	दैनिक भास्कर दिनांक 24-10-2026	करोड़ों खर्च के बाद भी नलों में नहीं आया पानी : हाफिजगंज और हरहरपुर में जल जीवन मिशन की खुली पोल, पाइपलाइन बिछी पर कनेक्शन नहीं 	सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम हाफीजगंज पेयजल योजना का निर्माण कार्य अनुबन्धित फर्म मै० एन०सी०सी० लि० द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित ०१ नग अवर जलाशय (350 KL/12 m) का कार्य 80 प्रतिशत तक पूर्ण, 2 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण, 2 नग नलकूप का कार्य पूर्ण, बाउन्ड्रीवॉल का कार्य पूर्ण, पाइप लाइन 16.40 कि०मी० के सापेक्ष 13.70 कि०मी० एवं 1813 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 661 नग गृह संयोजन किये जा चुके हैं, वर्तमान में योजना पर मुख्य वितरण प्रणाली DI पाइप लाइन 414 मी० एवं राइजिंग मैन DI पाइप लाइन 150 mm, 540 मी० का कार्य अवशेष है। विकास खण्ड नवाबगंज की हरहरपुर मटकली पेयजल योजना का निर्माण कार्य अनुबन्धित फर्म मै० एन०सी०सी० लि० द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित अवर जलाशय (300 KL/14 m) का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण कर लिया गया है, 2 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण, 2 नग नलकूप का कार्य पूर्ण, दोनो परिसर की बाउन्ड्रीवॉल पूर्ण, पाइप लाइन 18.38 कि०मी० के सापेक्ष 16.78 कि०मी० एवं 1660 नग गृह संयोजन नग के सापेक्ष 855 नग गृह संयोजन किये जा चुके हैं, वर्तमान में योजना पर राइजिंग	



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), बरेली।



म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006
दूरभाष:- 9473942572, ई0-मेल eeupjnrrural22@gmailcom

				मैन DI पाइप लाइन 100 mm, 530 मी0 का कार्य शेष है। उक्त पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि उक्त योजनाओं के समस्त प्रस्तावित कार्यो को जनवरी 2027 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है तदनुसार कार्य प्रगति पर है। जनवरी 2027 तक योजनाओं के समस्त कार्यो को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी करा दिया जायेगा।	
--	--	--	--	--	--

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, (मु0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, बरेली।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।
5. जिला सूचना अधिकारी, बरेली।

अधिशासी अभियन्ता