



अधिशाली अभियन्ता खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), ग्वालियर रोड, झॉसी (उ०प्र०)।

Email Add.- eecedupjnjhansi@gmail.com, Ph. (O) 0510-2330691

पत्रांक
सेवा मे,

3255 / लमाल-पत्र / 106

दिनांक- 03-10-2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय :-

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "पेयजल योजना अधूरी ग्रामीण पानी को तरस रहे" की
निस्तारण आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "पेयजल योजना अधूरी ग्रामीण पानी को तरस रहे" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शीर्षक में वर्णित ग्राम गुढा, सहपुरा, बरोटा एवं सौनकपुरा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन इमलौटा ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित है। योजना ट्रायल एण्ड रन में है। उक्त ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने का कार्य कराते हुये आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। दिनांक 01.10.2026 से 10.11.2026 तक सड़क पुर्नस्थापना हेतु विशेष अभियान चलाते ग्रामों पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी/काटी गयी सड़कों को पुर्नस्थापित करा दिया जायेगा। इमलौटा ग्राम पेयजल योजना में रेट्रोफिटिंग (पुरानी) कार्यों के अन्तर्गत निर्मित है। वर्तमान में ग्राम में आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम में शत-प्रतिशत जलापूर्ति करने हेतु कराये जाने वाले आवश्यक कार्यों का प्राक्कलन योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु चयनित फर्म मैसर्स मोहित पॉलिटेक प्रा० लि०, जयपुर द्वारा मुख्यालय प्रेषित किया गया है। स्वीकृति एवं धनावंटन उपरान्त ग्राम में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(मुकेश कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झॉसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झॉसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), झॉसी।
4. जिलाधिकारी महोदय, झॉसी को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी, झॉसी।
6. जिला सूचना अधिकारी, झॉसी।
7. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।

(मुकेश कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता