



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।



✉ eeruralkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311

पत्रांक २१८१/ कार्य-२१ / १८१२

दिनांक: ३१ / ०८ / २०२६

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई- पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक ३१.०८.२०२६ का शीर्षक "२३३.८४ लाख खर्च, फिर भी एक साल से बंद जलापूर्ति: सोहसा मठिया में पाइपलाइन में लीकेज-तकनीकी खराबी से ग्रामीण परेशान, हैंडपंप बना सहारा" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड हाटा के अन्तर्गत निर्माणाधीन सोहसा मठिया ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट, सोलर सहित प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता १५० किली०/१६ मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, १३.२० किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य १२.७१ किमी० हुआ है एवं ६४० नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, तथा योजना के अवशेष कार्य प्रगति पर हैं (फोटोग्राफ)।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त योजना के अन्तर्गत बिछायी गयी मुख्य वितरण प्रणाली लगभग १.८० किमी० की लम्बाई में सड़क चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गयी है व सड़क के नीचे आ गयी है, जिसके रि-लेइंग का कार्य किया जा रहा है तथा उक्त योजना के अन्तर्गत ०१ अदद कलवर्ट क्रासिंग लगभग २० मीटर की लम्बाई में पुल निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे पुनर्स्थापित कराया जा रहा है। उक्त अवशेष कार्यों को माह दिसम्बर २०२६ तक पूर्ण किया जाना लक्षित है जिसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ की जानी है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
२. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
३. मुख्य अभियन्ता (गो०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
४. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
५. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
६. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ eeruralkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311



पत्रांक २१८१ / अर्ध-२१ / १८१२

दिनांक: ३१ / ०८ / २०२६

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई- पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक ३१.०८.२०२६ का शीर्षक "२३३.८४ लाख खर्च, फिर भी एक साल से बंद जलापूर्ति: सोहसा मठिया में पाइपलाइन में लीकेज-तकनीकी खराबी से ग्रामीण परेशान, हैंडपंप बना सहारा" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड हाटा के अन्तर्गत निर्माणाधीन सोहसा मठिया ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट, सोलर सहित प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता १५० किली०/१६ मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, १३.२० किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य १२.७१ किमी० हुआ है एवं ६४० नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, तथा योजना के अवशेष कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ)।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त योजना के अन्तर्गत बिछायी गयी मुख्य वितरण प्रणाली लगभग १.८० किमी० की लम्बाई में सड़क चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गयी है व सड़क के नीचे आ गयी है, जिसके रि-लेइंग का कार्य किया जा रहा है तथा उक्त योजना के अन्तर्गत ०१ अदद कलवर्ट क्रासिंग लगभग २० मीटर की लम्बाई में पुल निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे पुनर्स्थापित कराया जा रहा है। उक्त अवशेष कार्यों को माह दिसम्बर २०२६ तक पूर्ण किया जाना लक्षित है जिसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ की जानी है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
२. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
३. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
४. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
५. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
६. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता





Latitude: 26.811681
Longitude: 83.826132
Elevation: 7773±12.8 m
Accuracy: 3.544 m
Time: 01-09-2026 14:55
Note: Block-Hata
Scheme-Sosamathia

Powered by NoteCase



Latitude: 26.811715
Longitude: 83.826086
Elevation: 78.74±10.8 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 01-09-2026 14:58
Note: Block-Hata
Scheme-Sohga Mathira

Powered by YourCam



Latitude: 26.81137
Longitude: 83.826903
Elevation: 8744±3.8 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 01-09-2026 13:05
Note: Block-Hata
Scheme: Solasa Mathiya



Latitude: 26.811709
Longitude: 83.826127
Elevation: 81.54±6.7 m
Accuracy: 4.565 m
Time: 01-09-2026 14:58
Note: Block-Hata
Scheme-Sohsa Mathiya

Powered By NoteCam



Latitude: 26.811248
Longitude: 83.826717
Elevation: 8794±3.8 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 01-09-2026 15:00
Note: Block-Hata
Scheme-Sohsa Mathiya

Powered by NoteCam



Latitude: 26.811172
Longitude: 83.82697
Elevation: 81.14±7.8 m
Accuracy: 6.2 m
Time: 01-09-2026 15:04
Note: Block-Hata
Scheme: Sohsa Mathiya

Powered by XiteCam



Scanned with OKEN Scanner



Latitude: 26.811321
Longitude: 83.826892
Elevation: 7704±8.1 m
Accuracy: 3.073 m
Time: 01-09-2026 15:05
Note: Block-Hara
Scheme: Sohsa Mathiya

Powered by SunCam



Latitude: 26.811592
Longitude: 83.826024
Elevation: 79.54±3.8 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 01-09-2026 14:59
Note: Block-Hata
Scheme-Sohsa Mathiya