



Mob- 9473942685

E-mail- ee3rdmdivjnp@gmail.com

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर

पत्रांक: 1410 / दैनिक समाचार पत्र / 35 दिनांक: 31/08/2026

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
जौनपुर।

विषय: समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित समाचार "जौनपुर: जल जीवन मिशन का काम अधूरा, ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए अभी और इन्तजार करना होगा" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित समाचार "जौनपुर: जल जीवन मिशन का काम अधूरा, ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए अभी और इन्तजार करना होगा" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समाचार पत्र में संदर्भित विकास खण्ड— रामनगर की उसराव पेयजल योजना निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा चयनित फर्म मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0) को आवंटित है। योजना हेतु प्रस्तावित नलकूप निर्माण, पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल, शिरोपरि जलाशय एवं सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण है। प्रस्तावित पाइप लाइन 21.32 कि0मी0 के सापेक्ष 19.89 कि0मी0, गृह संयोजन 677 नग के सापेक्ष 429 नग पूर्ण है, शेष कार्य प्रगति पर है। व्यापक कार्यान्वयन एवं सुधार नियोजन (CIRP) के अनुसार योजना के निर्माण सम्बन्धित अवशेष कार्यों को पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणित कराते हुए संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित किये जाने का लक्षित समय मार्च 2027 है।

भवदीय

(ऋषिकेश कुमार)
अधिशाली अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू0इं0।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0), जौनपुर।
6. गार्ड फाईल।

अधिशाली अभियन्ता



Mob- 9473942685

E-mail- ee3rdmdivjnp@gmail.com

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर

पत्रांक: / /

दिनांक:

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
जौनपुर।

विषय:

समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित समाचार "जौनपुर: जल जीवन मिशन का काम अधूरा, ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए अभी और इन्तजार करना होगा" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित समाचार "जौनपुर: जल जीवन मिशन का काम अधूरा, ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए अभी और इन्तजार करना होगा" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समाचार पत्र में संदर्भित विकास खण्ड— रामनगर की उसरावं पेयजल योजना निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा चयनित फर्म मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0) को आवंटित है। योजना हेतु प्रस्तावित नलकूप निर्माण, पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल, शिरोपरि जलाशय एवं सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण है। प्रस्तावित पाइप लाइन 21.32 कि0मी0 के सापेक्ष 19.89 कि0मी0, गृह संयोजन 677 नग के सापेक्ष 429 नग पूर्ण है, शेष कार्य प्रगति पर है। व्यापक कार्यान्वयन एवं सुधार नियोजन (CIRP) के अनुसार योजना के निर्माण सम्बन्धित अवशेष कार्यों को पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणित कराते हुए संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित किये जाने का लक्षित समय मार्च 2027 है।

भवदीय

(ऋषिकेश कुमार)
अधिशाली अभियन्ता

पृ0सं0 14-10 / दैनिक समाचार पत्र 35 दिनांक: 31/08/2026

प्रतिलिपि:

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू0इं0।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0), जौनपुर।
6. गार्ड फाईल।

अधिशाली अभियन्ता