



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,

फतेहपुर-212601

पत्रांक :
सेवा में,

/

M-7

/

दिनांक :

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर के ई-संस्करण दिनांक 02.09.2026 में प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन टंकी फाउंडेशन बना जलाशय: निर्माण कार्य ठप, फैल रही गंदगी; बच्चों-मवेशियों को खतरा" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर के ई-संस्करण दिनांक 02.09.2026 में प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन टंकी फाउंडेशन बना जलाशय: निर्माण कार्य ठप, फैल रही गंदगी; बच्चों-मवेशियों को खतरा" के माध्यम से प्राप्त शीर्षक के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि विकास खण्ड-धाता अन्तर्गत परसिद्धपुर पेयजल योजना पर जल जीवन मिशन (फेज-2) कार्यक्रम के अन्तर्गत मे० गायत्री-रैमकी (जे०वी०) द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में योजना पर ट्यूबवेल पूर्ण तथा वितरण प्रणाली 05% पूर्ण है। बारिश के कारण अवर जलाशय के फाउंडेशन में पानी भर गया है जिसकी निकासी हेतु फर्म को निर्देशित कर दिया गया है। शासन द्वारा धनावन्तन न होने के कारण कार्य की प्रगति बाधित थी। वर्तमान में धनावन्तन की प्रक्रिया प्रगति पर है। योजना पर धनावन्तन के उपरान्त योजना के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराकर ग्राम में पूर्ण क्षमता से सुचारु जलापूर्ति सुनिश्चित करा दी जायेगी।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

11

(अनुराग गौतम)
अधिकासी अभियन्ता