



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।

साई आर्शीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: eeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्या: 8111 /

M-16 / 214

दिनांक: 03/09/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " जल जीवन मिशन से रास्ता दलदल बना: मछरेहटा के दलेलनगर में स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी, जल्द मरम्मत की मांग " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " जल जीवन मिशन से रास्ता दलदल बना: मछरेहटा के दलेलनगर में स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी, जल्द मरम्मत की मांग " शीर्षक से दिनांक 01.09.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड मछरेहटा की ग्राम पंचायत दलेलनगर पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

विकास खण्ड मछरेहटा की ग्राम पंचायत दलेलनगर पेयजल योजना का सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर एवं सम्बन्धित फर्म एन0सी0सी0 लि0 के ब्लॉक इंचार्ज द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग शिरोपरि जलाशय, 1 नग बाउण्ड्रीवाल 14.57 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 618 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग बाउण्ड्रीवाल, 14.55 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 240 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान तोड़ी गई समस्त सड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। समाचार पत्र में उल्लेखित स्थान पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पूर्व में रोड की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया था, वर्तमान में अधिक वर्षा होने के कारण रोड बैठ गयी है। सम्बन्धित फर्म के माध्यम से 03 दिवस में समाचार पत्र में उल्लेखित स्थान पर सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को दिसम्बर 2027 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। दिसम्बर 2027 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (ल0क्ष0), उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण) लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि योजना के अवशेष कार्यों को फर्म के माध्यम से पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
- 5- मे0 एन0सी0सी0 लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजना के अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।

साई आशीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: eeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्या: 8111 / M-16 / 214

दिनांक: 03/09/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " जल जीवन मिशन से रास्ता दलदल बना: मछरेहटा के दलेलनगर में स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी, जल्द मरम्मत की मांग " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " जल जीवन मिशन से रास्ता दलदल बना: मछरेहटा के दलेलनगर में स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी, जल्द मरम्मत की मांग " शीर्षक से दिनांक 01.09.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड मछरेहटा की ग्राम पंचायत दलेलनगर पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

विकास खण्ड मछरेहटा की ग्राम पंचायत दलेलनगर पेयजल योजना का सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर एवं सम्बन्धित फर्म एन0सी0सी0 लि0 के ब्लॉक इंचार्ज द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग शिरोपरि जलाशय, 1 नग बाउण्ड्रीवाल 14.57 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 618 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग बाउण्ड्रीवाल, 14.55 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 240 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान तोड़ी गई समस्त सड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। समाचार पत्र में उल्लेखित स्थान पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पूर्व में रोड की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया था, वर्तमान में अधिक वर्षा होने के कारण रोड बैठ गयी है। सम्बन्धित फर्म के माध्यम से 03 दिवस में समाचार पत्र में उल्लेखित स्थान पर सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को दिसम्बर 2027 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। दिसम्बर 2027 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

1

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण) लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि योजना के अवशेष कार्यों को फर्म के माध्यम से पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
- 5- मे0 एन0सी0सी0 लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजना के अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

जल जीवन मिशन से रास्ता दलदल बना: मछरेहटा के दलेलनगर में स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी, जल्द मरम्मत की मांग

संजीव कुमार | मछरेहटा, सीतापुर | 01/09/26



🔍 शेयर

जल जीवन मिशन से रास्ता दलदल बना।

मछरेहटा के दलेलनगर ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्य के बाद प्राथमिक विद्यालय को जाने वाला रास्ता बदहाल हो गया है। बारिश के कारण यह मार्ग दलदल में बदल गया है, जिससे ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और शिक्षकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, पाइपलाइन बिछाने के लिए रास्ते की खुदाई की गई थी। कार्य पूरा होने के बाद सड़क की उचित मरम्मत नहीं कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप बारिश में मिट्टी धंस गई और जगह-जगह पानी भर गया।

वर्तमान में रास्ते पर गहरे गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जिससे पैदल चलना मुश्किल हो गया है। यह स्थिति विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए जोखिम भरी है।

ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और ग्राम पंचायत से तत्काल विद्यालय मार्ग की मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते रास्ते को ठीक नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है।

खबरें और भी हैं...

डेंगरा में महीनों से खराब नल: ग्रामीणों को पानी की दिक्कत, मरम्मत पर लाखों के घोटाले का आरोप



मछरेहटा (सीतापुर) >

🔍 शेयर

सीतापुर में 17 साल बाद सरायन नदी उफान पर: खतरे के निशान से 1.30 मीटर ऊपर जलस्तर, कॉलेज के 6 शौचालय-बाउंड्रीवाल ढही



