



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।



✉ eeruralkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311

पत्रांक 3622 / मार्च-21/

1118

दिनांक: 03/01/2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नगामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई-पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर अमर उजाला के प्रकाशन दिनांक 02.09.2026 में शीर्षक "जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत पर ठेकेदार ने लगा दिया चोरी का आरोप" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत निर्माणाधीन नरचोचवा ग्राम पंचायत पेयजल योजना से सम्बन्धित है। उक्त योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लांट प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, 01 अदद सोलर सेट प्रस्तावित था, जिसका कार्य अनारम्भ है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 450 किली०/14 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य स्लैब लेवल तक हुआ है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य लगभग 70 प्रतिशत हुआ है, 23.14 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य 22.62 किमी० हुआ है एवं 958 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष लगभग सभी कनेक्शनों का एम०डी०पी०ई० पाईप लगा दिया गया है जिसके पाईप लाइन टेस्टिंग के दौरान जी०आई० स्टैंडिंग व टेप का कार्य किया जाना है तथा योजना के अवशेष कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ संलग्न)। उक्त योजना के जलकल परिसर में पीपल का वृक्ष होने तथा ग्रामीणों का उक्त वृक्ष काटने में अवरोध उत्पन्न करने के कारण जलकल स्थल पर निर्माण कार्य बाधित है, उक्त योजना के वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ संलग्न) तथा जे०जे०एम० पोर्टल पर भी उक्त योजना को निर्माणाधीन होने तथा नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में प्रदर्शित हो रहा है (स्क्रीनशॉट संलग्न)। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को पूर्ण करने की अन्तिम तिथि मार्च 2027 तक निर्धारित की गयी है, जिसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा कोई भी एफ०आई०आर०/तहरीर नहीं दी गयी है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
4. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ eeruralkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311



पत्रांक 3022 / ऑफिस-21/

19/8

दिनांक: 03/09/2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय— ई- पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर अमर उजाला के प्रकाशन दिनांक 02.09.2026 में शीर्षक "जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत पर ठेकेदार ने लगा दिया चोरी का आरोप" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत निर्माणाधीन नरचोचवा ग्राम पंचायत पेयजल योजना से सम्बन्धित है। उक्त योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, 01 अदद सोलर सेट प्रस्तावित था, जिसका कार्य अनारम्भ है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 450 किली०/14 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य स्लैब लेवल तक हुआ है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य लगभग 70 प्रतिशत हुआ है, 23.14 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य 22.62 किमी० हुआ है एवं 958 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष लगभग सभी कनेक्शनों का एम०डी०पी०ई० पाईप लगा दिया गया है जिसके पाईप लाइन टेस्टिंग के दौरान जी०आई० स्टैंडिंग व टेप का कार्य किया जाना है तथा योजना के अवशेष कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ संलग्न)। उक्त योजना के जलकल परिसर में पीपल का वृक्ष होने तथा ग्रामीणों का उक्त वृक्ष काटने में अवरोध उत्पन्न करने के कारण जलकल स्थल पर निर्माण कार्य बाधित है, उक्त योजना के वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ संलग्न) तथा जे०जे०एम० पोर्टल पर भी उक्त योजना को निर्माणाधीन होने तथा नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में प्रदर्शित हो रहा है (स्क्रीनशॉट संलग्न)। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को पूर्ण करने की अन्तिम तिथि मार्च 2027 तक निर्धारित की गयी है, जिसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा कोई भी एफ०आई०आर०/तहरीर नहीं दी गयी है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
4. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता



Follow us on for latest updates.
(Site/SocialMediaLinks)

To Lodge Complaint Call On 18001212164 (tel:+9118001212164)
or visit www.jalsamadhan.in (<https://jalsamadhan.in/>)



जल जीवन
मिशन

जलमयि को एवं समीक
कसमयि मिशन
नर जलमि मिशन, उतर
प्रदेश सरकार

Total Visitors April 2023 - Till Date
213346535

Login
(Account/LoginDashboard)



TRACK VILLAGE

☒ Hierarchy ☐ Search With Village Name/Code ☐ Operation And Maintenance Village

District*

Kushi Nagar *

BLOCK*

Vishunpura *

Panchayat*

Nar Chochama *

VILLAGE*

Nar Chochama *

SHOW

Village Dashboard

District Name

Kushi Nagar

Block

Design & Developed By SigmaIT Software Designers Pvt. Ltd. (<https://www.sigmasoftwares.org/>)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Vishunpura

Panchayat

Nar Chochawa

Village ID

457745

Village Name

Nar Chochawa

Pradhan
Name

Yogendra
Singh

Pradhan
Mobile

9793478007

Village Covered by: Jal Jeevan Mission (NCC Ltd.)

Regular Water Supply Status: No

Work Completion Status: This village is of Under Construction category. Although there is no provision to provide Regular Water Supply, still Regular Water Supply is ensured through Direct Pumping.
Design & Developed By SigmaIT Software Designers Pvt. Ltd. (<https://www.sigmasoftwares.org/>)

 Scanned with OKEN Scanner

 Scanned with OKEN Scanner

Regular water supply disruption:
0 (/HCN/Water_supply_Issues_GW?
Action1=78.1&M_Scheme_Type_Id=&DistrictId=515&P3=457745&P2=)

House Holds
958



FHTC/FHTC %
958 / 100



Total
Population
6973



SC/ST/GEN
Population
885/12/6076



HGJ Certified
Status
Work In Progress



Total Complaints
3 (/WebReport/Complair
Action1=13&DistrictId=515&P1=457745&P2=13
Complaints(Nar Chochawa))

Close Complaints
0 (/WebReport/Complair
Action1=13&DistrictId=515&P1=457745&P2=13
Complaints(Nar Chochawa))

Pending Complaints
0 (/WebReport/ComplaintDel
Action1=13&DistrictId=515&P1=457745&P2=13
Complaints(Nar Chochawa))

Scheme Details

AgencyName	Scheme ID	Scheme Name	Scheme Estimated Cost	Scheme Expenditure	Automation Integration Status
Record Not Found					

संपर्क सूत्र (AE/JE/Pump Operator)

Design & Developed By SigmaIT Software Designers Pvt. Ltd. (<https://www.sigmasoftware.org/>)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Name	Designation	Mobile Number	
Pradeep Kumar	JE	9119928802	 9119928802

Name	Designation	Mobile Number	
Neeraj Kumar	AE	9927933839	 9927933839

Name	Designation	Mobile Number	
Er. Sunil Kumar	Executive Engineer	9151919712	 9151919712

Name	Designation	Mobile Number	
NCC Ltd.	Agency	9783296866	 9783296866

Nal Jal Mitra Details

Nal Jal Mitra Name	Father's Name	Date of Birth	
Mr. Subash Yadav	Late Sachu	01-01-1984	
Highest Education	Design & Developed By Signal IT Software Designers Pvt. Ltd. (https://www.signalsoftwares.org/)	Contact Detail	

8th

875439133467

9026685302 (tel:9026685302)

Experience Letter

[View Document \(C:\app\p\NAME\Letter\200727_112706_7a6c6a84-31e0-490a-a5f0-bcd6fb2471e4_599036_.pdf\)](#)

Gram panchayat

Sno.	Name	Designation	Gender
Record Not Found			

VWSC/ Pani Samiti/ Water User Group

Sno.	Name	Designation	Gender
Record Not Found			

Operation and Maintenance

Sno.	Name	Designation	Gender
Record Not Found			

Women identified for field test kit (FTK) testing

Design & Developed By SigmaIT Software Designers Pvt. Ltd. (<https://www.sigmasoftwares.org/>) Scanned with OKEN Scanner Scanned with OKEN Scanner

Sno.	Name
1	Pinki
2	Sadhuna
3	Saithun
4	Salaiha
5	Shila

Skilled Human Resources available in village

Sno.	Name	Designation	Gender
Record Not Found			

बदलाव की कहानी - हमारी जुबानी

No video has been uploaded this Village.





Latitude: 27.003382
Longitude: 83.944275
Elevation: 104.94±7.67 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 09-02-2026 11:50
Note: narchochwa

Powered by OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Latitude: 27.003418
Longitude: 83.944314
Elevation: 104.94±12.4 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 09-02-2026 11:50
User: mcmshum

Powered by **MateCam**

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Latitude: 27.003296
Longitude: 83.944405
Elevation: 104.94±7.19 m
Accuracy: 2.138 m
Time: 09-02-2026 11:53
Note: narchochwa

Powered by: NoteCam



Latitude: 27.003423
Longitude: 83.944343
Elevation: 104.94±49.7 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 09-02-2026 11:49
[Note: babhsaul]

Powered by NoteCam

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Latitude: 27.003276
Longitude: 83.944476
Elevation: 104.94±6.72 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 09-02-2026 11:53
Note: narchochwa

Powered by NoteCam

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Latitude: 27.003381
Longitude: 83.944276
Elevation: 104.94±6.1 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 09-02-2026 11:50
Note: narchochwa

Powered by NoteCam



Latitude: 27.003384
Longitude: 83.944281
Elevation: 104.94±15.0 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 09-02-2026 11:49
Note: babhnaul

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Latitude: 27.003382
Longitude: 83.944275
Elevation: 104.94±26.6 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 09-02-2026 11:50
Note: narchochwa

Powered by: <https://www.oken-scanner.com/>

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Latitude: 27.006422
Longitude: 83.92995
Elevation: 89.54±21.4 m
Accuracy: 2.466 m
Time: 09-02-2026 11:44
Note: narchochwa

Powered by NoteCam

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner