



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

विनोवापुरी (लोलेपुर) निकट वर्मा उपवन, सुलतानपुर।

E-mail:- upjarsultanpur@upjn.co.in

पत्रांक 5382

W-19

115

दिनांक-03/09/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक " दाउदपट्टी में पानी की टंकी अधूरी: जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को 'हर घर जल' का इंतजार" के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद सुलतानपुर के विकासखण्ड-भदैया अन्तर्गत दाउदपट्टी पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा कराया जा रहा है। योजना में प्रस्तावित कार्य नलकूप-01 नग, पम्पहाउस-01 नग, उच्च जलाशय (175 किली०/16मी०)-01 नग, पाइप लाइन- 12.90 किमी बाउन्ड्रीवाल-01 नग, एफ०एच०टी०सी०-476 नग, सोलर-01 नग है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-01 नग पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग (90%) तक पूर्ण, उच्च जलाशय-01 नग (90%) तक पूर्ण, पाइप लाइन-12.50 किमी पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग (90%) तक पूर्ण, एफ०एच०टी०सी०-380 नग पूर्ण, सोलर-01 नग पूर्ण हो चुका है।

कार्यदायी फर्म को पेयजल योजनाओं के धीमी प्रगति होने के कारण अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 725/IJM (Sultanpur)/2026-27/Tech-05 दिनांक 27 मई, 2026 द्वारा फर्म के विरुद्ध 1% अतिरिक्त कुल 2% L.D. अध्यारोपित भी किया गया है।

कार्यदायी फर्म अपने पत्रांक VIL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-27/99 दिनांक 02.09.2026 (संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि ट्रॉयल एवं टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर(फोटोग्राफ संलग्न) है तथा योजना के अवशेष हाउस कनेक्शन तथा उच्च जलाशयों के कार्यों को दिनांक 20 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अतः उक्त प्रकरण निक्षेपित करवाने की कृपा करें।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुभाष चन्द्र)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी सुलतानपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय उजल निगम (ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-बाराबंकी।
5. जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर।
6. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता / श्री धर्मनाथ यादव, जूनियर इंजीनियर।
7. मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी नोएडा को इस निर्देश के साथ कि योजनान्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

विकासखण्ड-भदैया के अन्तर्गत दाउदपट्टी पाइप पेयजल योजना पर
ट्रॉयल एवं टेस्टिंग का फोटोग्राफ



Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.-3,4 & 5, Sector 125, Noida -201301, India

Phone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: epc.upjal@vtlrewa.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F1Z4

Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027/99

Date: 03 .09.2026

To,
Executive Engineer (Civil)
U.P Jal Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).

Subject:-Submission of Completion Plan of Daudpatti (Block Bhadaiya).

Dear Sir,

With Reference to above subject, We are hereby submitting to you updated progress and Completion plan of Daudpatti (Block Bhadaiya).

S.NO	COMPONENTS	SCOPE	COMPLETED	BALANCE	TARGET DAY OF COMPLETION
1	Tubewell (Nos)	1	1		
2	OP & Compressor(Nos)	1	1		
3	Pump House(Nos)	1	0.9	0.1	
4	BW(Nos)	1	0.9	0.1	
5	Distribution(Kms)	12.9	12.5		
6	FHTC(Nos)	476	380	96	20 Oct 26
7	Solar(Kw)	1	1		
8	OHT(175 KL 16M Staging)-Job	1	0.9	0.1	10 oct 26

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.

Your Sincerely,



For Vindhya Telelinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV

Authorized signatory)

Regional office Address: Shop No 201C & 201 D, First Floor, Govinda Apartment 1-A, Shahnajaf Road, Lucknow U.P-226001



टॉप
न्यूज़



राज्य-
शहर



ने, NEW
में



भास्कर
इन्वे...



क्रिकेट



भास्कर
खास



DB
ओरि...



स्पोर्ट्स



बॉली...



जॉब -
एजु...



बिज...

Hindi News / Local / Uttar Pradesh / Sultanpur / Abhiyakala / Sultar
Daudpatti Jal Jeevan Mission Water Tank Project Delay

दाऊदपट्टी में पानी की टंकी अधूरी: जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को 'हर घर जल' का इंतजार

धर्मेन्द्र कुमार |
अभियाकला(लम्बुआ),
सुलतानपुर
6 दिन पहले



दैनिक
भास्कर
को

Google
पर
पसंदीदा
सोर्स
बनाएं
→



मह
मिडबैक



होम



वीडियो



सर्च



वॉच

वेब
स्टोरीज

मंत्र



देश



विदेश



राशि...

टेक -
ऑटो

ओ...

मध्य
प्रदेश

उत्तर...



राज...



बिहार

यूपी
खास

Download App from



Follow us on



सुलतानपुर जिले के भदैया विकासखंड की ग्राम पंचायत दाऊदपट्टी में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। कार्य अधूरा होने के कारण ग्रामीणों को 'हर घर जल' योजना का लाभ मिलने में देरी हो रही है, जिससे उन्हें शुद्ध पेयजल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, सरकार द्वारा गांव-गांव पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से 'हर घर जल' योजना संचालित की जा रही है। हालांकि, दाऊदपट्टी में निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें इस योजना का लाभ कब मिलेगा। जल जीवन मिशन के सरकारी रिकॉर्ड में दाऊदपट्टी को योजना से संबंधित गतिविधियों में दर्ज किया गया है।

पानी की टंकी का निर्माण पूरा न होने से ग्रामीण अभी भी पेयजल के लिए पारंपरिक साधनों पर निर्भर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी और बारिश के मौसम में स्वच्छ पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। यदि टंकी का निर्माण जल्द पूरा कर पाइपलाइन से जलापूर्ति शुरू हो जाए, तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है।

ग्रामीणों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से मांग की है कि निर्माणाधीन पानी की टंकी के कार्य की मौके पर जांच कराई जाए। उन्होंने जिम्मेदार कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द निर्माण पूरा करने और

मिडबैक

आज का राशिफल मेष



मेष | Aries

पॉजिटिव- घर में खास मेहमानों के आने से व्यस्तता रहेगी। रोज के कामों के बीच मौज-मस्ती और आराम के लिए भी समय निकाल पाएंगे।
कहीं कोई पेमेंट फंसा हुआ है तो आज उसे

और पढ़ें



होम



वीडियो



सर्च



वॉच

वेब
स्टोरीज

अपील की है।

ग्रामीणों में राम सजीवन, रामदुलार, मनोज कुमार, विजय कुमार, राम अचल, सियाराम और रमेश कुमार ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी 'हर घर जल' योजना का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब अधूरी पड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा कर ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा।

दैनिक भास्कर को Google पर
पसंदीदा सोर्स बनाएं →



Redressal Policy

Contact Us | RSS |

Cookie Policy | Privacy Policy

Our Divisions

DainikBhaskar.com

DivyaBhaskar.com

BhaskarEnglish.in

DivyaMarathi.com

MoneyBhaskar.com

BhaskarAd.com

Copyright © 2024-25 DB Corp
Ltd., All Rights Reserved

This website follows the [DNPA](#)
[Code of Ethics](#).

मह
प्रिडिक्ट

खबरें और भी हैं...

रक्षाबंधन पर्व का आयोजन:
लक्ष्मणपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ के स्वयंसेवकों ने बांधी
राखी



सुलतानपुर >

शेयर

रक्षाबंधन के नेग से घूमने
निकल गईं 3 छात्राएं:
वाराणसी से बरामद,
सुलतानपुर पुलिस ने 5 घंटे में
परिजनों को सौंपा



सुलतानपुर >

शेयर