

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
गोण्डा।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
गोण्डा।

पत्रांक: 3059 /M-38 / 35 दिनांक: 07/09/2026

विषय:- दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में डिजिटली माध्यम से प्रकाशित शीर्षक "पानी का निकास नहीं, सड़क हो रही क्षतिग्रस्त" पर आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में डिजिटली माध्यम से दिनांक 03.09.2026 को प्रकाशित खबर "पानी का निकास नहीं, सड़क हो रही क्षतिग्रस्त" शीर्षक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है जनपद के विकास खण्ड रूपईडीह की बेलवा बाजार एवं विकास खण्ड इटियाथोक की बरी डीहा ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जेवी.) द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा बेलवा बाजार पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग, बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली 13.21 किमी. के सापेक्ष शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा पम्प हाउस 90% शिरोपरि जलाशय 60% पूर्ण एवं योजना में प्रस्तावित 576 नग गृहजल संयोजन के सापेक्ष वर्तमान तक 305 नग गृहजल संयोजन का कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। विकास खण्ड-इटियाथोक की बरी डीहा पेयजल योजना में प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण करते हुए नियमित जलापूर्ति की जा रही है। बरी डीहा पेयजल योजना में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़ी/खोदी गयी सड़कों के पुर्नस्थापना का कार्य 70% पूर्ण कर लिया गया है शेष कार्य प्रगति पर है, तथा बेलवा बाजार पेयजल योजना में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़ी/खोदी गयी सड़कों को मोटरेबल कर दिया गया है। जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के अनुसार योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली एवं हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर पाइप लाइन की टेस्टिंग के उपरान्त स्थाई मरम्मत का कार्य किया जाता है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिशारी अभियन्ता

पृ०सं०:

दिनांक: 09/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
3. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जेवी), को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बेलवा बाजार एवं बरी डीहा ग्राम पंचायत पेयजल परियोजनाओं के अवशेष कार्यों एवं तोड़ी/खोदी गयी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशारी अभियन्ता

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
गोण्डा।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
गोण्डा।

पत्रांक:

/ /

दिनांक: /09/2026

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में डिजिटली माध्यम से प्रकाशित शीर्षक "पानी का निकास नहीं, सड़क हो रही क्षतिग्रस्त" पर आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में डिजिटली माध्यम से दिनांक 03.09.2026 को प्रकाशित खबर "पानी का निकास नहीं, सड़क हो रही क्षतिग्रस्त" शीर्षक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है जनपद के विकास खण्ड रूपईडीह की बेलवा बाजार एवं विकास खण्ड इटियाथोक की बरी डीहा ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जेवी.) द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा बेलवा बाजार पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग, बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली 13.21 किमी. के सापेक्ष शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा पम्प हाउस 90% शिरोपरि जलाशय 60% पूर्ण एवं योजना में प्रस्तावित 576 नग गृहजल संयोजन के सापेक्ष वर्तमान तक 305 नग गृहजल संयोजन का कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। विकास खण्ड-इटियाथोक की बरी डीहा पेयजल योजना में प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण करते हुए नियमित जलापूर्ति की जा रही है। बरी डीहा पेयजल योजना में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़ी/खोदी गयी सड़कों के पुर्नस्थापना का कार्य 70% पूर्ण कर लिया गया है शेष कार्य प्रगति पर है, तथा बेलवा बाजार पेयजल योजना में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़ी/खोदी गयी सड़कों को मोटरेबल कर दिया गया है। जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के अनुसार योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली एवं हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर पाइप लाइन की टेस्टिंग के उपरान्त स्थाई मरम्मत का कार्य किया जाता है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

पृ०सं०:

3054 / M-38 / 35

अधिशारी अभियन्ता

दिनांक: 67/09/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
3. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जेवी), को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बेलवा बाजार एवं बरी डीहा ग्राम पंचायत पेयजल परियोजनाओं के अवशेष कार्यों एवं तोड़ी/खोदी गयी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशारी अभियन्ता