

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रतापगढ़।

ई-समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का विवरण एवं अद्यतन आख्या

क्र० सं०	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	आख्या	टिप्पणी
1	प्रतापगढ़	ई-दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं दिनांक- 07.09.2026	कुढ़ा में जल जीवन मिशन की टंकी बदहाल: 6 महीने से पानी सप्लाई, फिर भी कई घरों तक नहीं पहुंचा जल, लीकेज और गंदगी से ग्रामीण परेशान	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०, हैदराबाद द्वारा विकास खण्ड- विहार में कुढ़ा पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 100 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 100 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 100 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 100 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 85 प्रतिशत का कार्य पूर्ण है। उक्त पेयजल योजना के अन्तर्गत बिछायी गयी पाइप लाइन रामगमन पथ एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त एवं कुछ स्थानों पर लीकेज होने के कारण कुछ पुरवों में आंशिक जलापूर्ति हो रही है। वर्तमान में लीकेज मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त पाइप लाइन के मरम्मत के कार्य के साथ-साथ वर्षा ऋतु में उगी घास के सफाई का कार्य प्रगति पर है। 01 सप्ताह में मरम्मत सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण कराते हुए योजना से जलापूर्ति सुचारु रूप से चालू कर दी जायेगी। संलग्नक- फोटोग्राफ।	-

JE

Rein
सहायक अभियन्ता

