



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता खण्ड कार्यालय E-Mail ID
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
गवाल मैदान, कन्नौज (209725)
necdkannauj@yahoo.com
necdupinkannauj@gmail.com



जल सारथी

पत्रांक:- 2119 / 07/26 - 3 / 184 दिनांक:- 07/09/26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ ।

विषय- दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "डेढ़ साल से अधूरी टंकी: पेयजल को तरस रहे नगला मदारी के ग्रामीण, ठेकेदार को नोटिस जारी" के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 06.09.2026 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "डेढ़ साल से अधूरी टंकी: पेयजल को तरस रहे नगला मदारी के ग्रामीण, ठेकेदार को नोटिस जारी" के शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड सौरिख ग्राम पंचायत शरीफाबाद पेयजल योजना का कार्य मै० बी०एस०ए० इन्फ्रा हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है ।

उक्त पेयजल योजना पर बाउन्ड्रीवाल व पम्प हाउस का निर्माण कराते हुए अवर जलाशय का कार्य Staging तक पूर्ण कराते हुए सौर ऊर्जा का अधिष्ठापन पूर्ण किया जा चुका है, उक्त योजना के अवशेष समस्त कार्य निर्धारित समय मार्च 2027 से पूर्व पूर्ण करा दिये जायेंगे तत्पश्चात पेयजलापूर्ति प्रारम्भ कराया जाना लक्षित है ।

भवदीय



(ए० के० राव)

अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक:- / दिनांक:-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर ।

अधिशाली अभियन्ता