

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
गोण्डा।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
गोण्डा।

पत्रांक:

3083 / M-38 / 34

दिनांक: 07/09/2026

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन तहत पाइप लाइन बिछाने के बाद खुले गढ़ढे : गोण्डा के बरइन पुरवा में राहगीरों को परेशानी, हादसे का खतरा" पर आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में डिजिटली माध्यम से दिनांक 14.08.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन तहत पाइप लाइन बिछाने के बाद खुले गढ़ढे : गोण्डा के बरइन पुरवा में राहगीरों को परेशानी, हादसे का खतरा" शीर्षक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है जनपद के विकास खण्ड हलधरमऊ की गौरवा खुर्द ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग, वितरण प्रणाली 12.10 किमी. के सापेक्ष 8.15 किमी. पूर्ण कर लिया गया है तथा पम्प हाउस 80% पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़ी/खोदी गयी सड़कों को मोटरेबल कर दिया गया है। जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के अनुसार योजना में प्रस्तावित वितरण प्रणाली एवं हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर पाइप लाइन की टेस्टिंग के उपरान्त स्थाई मरम्मत का कार्य किया जाता है। सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०:

दिनांक: 09/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उसरैना ग्राम पंचायत पेयजल परियोजना के अवशेष कार्यों एवं तोड़ी/खोदी गयी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता