

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर 'पानापुर में टंकी का काम अधूरा : ग्रामीणों को हो रही परेशानी, प्रशासन से जल्द काम पूरा करने की मांग' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि -

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पानापुर पेयजल योजना, विकास खण्ड पूरेडलई अन्तर्गत पाइप लाइन-100 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-100 प्रति०, पम्प हाउस-100 प्रति० एवं 309 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराकर योजना से सीधे पम्प के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही थी। विगत एक सप्ताह पूर्व योजनान्तर्गत अधिष्ठापित VFD में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण वर्तमान में जलापूर्ति बाधित है। 07 दिवस के अन्दर समस्या का निस्तारण कराते हुए पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। साथ ही अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह मार्च, 2028 निर्धारित है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 5- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 8- श्री जफर अहमद, सहा०अभि०(एसडब्लूएसएम)।
- 9- सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० मेघा इंजीनियरिंग, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता