

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।
पत्रांक ११६६ / कार्य-२५ / १६९ दिनांक ०८-९-२०२६

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर 'एक साल पहले कनेक्शन, अभी तक नहीं आया पानी' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि -

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सोहिलपुर पेयजल योजना, विकास खण्ड हरख अन्तर्गत पाइप लाइन-८० प्रति०, पम्प हाउस-१०० प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-१००, शिरोपरि जलाशय- ८५ प्रति० एवं २४० नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। योजनान्तर्गत धनाभाव होने के कारण कार्य बन्द थे, जिसे पुनः प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह मार्च, २०२७ निर्धारित है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,


अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- २- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- ३- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- ४- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- ५- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- ६- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- ७- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- ८- श्री दीन प्रभाकर, सहा०अभि०।
- ९- प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० पी०एन०सी०, बाराबंकी।


अधिशासी अभियन्ता