



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001



Email Id: ceupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in

पत्रांक 7670 / M-15 / 85

दिनांक ०८/०९/२०२६

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 30.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "तारुन में ग्राम चौपाल में कई विभागों के कर्मचारी नदारद:ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन से प्रभावित सड़कों की मरम्मत न होने की शिकायत की" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 30.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "तारुन में ग्राम चौपाल में कई विभागों के कर्मचारी नदारद:ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन से प्रभावित सड़कों की मरम्मत न होने की शिकायत की" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- तारुन में विजयनपुर सजहरा पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	विजयनपुर सजहरा पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	पूर्ण।
3.	वितरण प्रणाली	18.16 किमी०	17.2 किमी० पूर्ण।
4.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
5.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
6.	गृह जल संयोजन	736 नग	690 नग का कार्य पूर्ण।
7.	सोलर	1 नग	पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- तारुन की ग्राम सभा विजयनपुर सजहरा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजना का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है। योजना से नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु खोदी गई खण्डजा 4.9 किमी० एवं सी०सी० 0.26 किमी० के पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण है तथा इण्टरलॉकिंग 0.32 किमी० का कार्य अवशेष है जिसे दिनांक १५-०९-२०२६ तक पुनर्स्थापित करा दिया जायेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001



Email Id: ceupjn_cdfazabad@yahoo.co.in

पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 30.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "तारुन में ग्राम चौपाल में कई विभागों के कर्मचारी नदारद:ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन से प्रभावित सड़कों की मरम्मत न होने की शिकायत की" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 30.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "तारुन में ग्राम चौपाल में कई विभागों के कर्मचारी नदारद:ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन से प्रभावित सड़कों की मरम्मत न होने की शिकायत की" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- तारुन में विजयनपुर सजहरा पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	विजयनपुर सजहरा पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	पूर्ण।
3.	वितरण प्रणाली	18.16 किमी०	17.2 किमी० पूर्ण।
4.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
5.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
6.	गृह जल संयोजन	736 नग	690 नग का कार्य पूर्ण।
7.	सोलर	1 नग	पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- तारुन की ग्राम सभा विजयनपुर सजहरा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजना का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है। योजना से नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु खोदी गई खण्डजा 4.9 किमी० एवं सी०सी० 0.26 किमी० के पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण है तथा इन्टरलॉकिंग 0.32 किमी० का कार्य अवशेष है जिसे दिनांक १५-०९-२०२६ तक पुनर्स्थापित करा दिया जायेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० 7670 / M-15 / 85 दिनांक 08/09/2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता