



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: ceupjn_cdfazabab@yahoo.co.in



पत्रांक 7679 / M-15 / 86

दिनांक ०८/०९/२०२६

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 03.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "अयोध्या में 5 साल बाद भी अधूरी पानी की टंकी: 4.81 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना से 5000 लोगों को पानी का इंतजार" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 03.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "अयोध्या में 5 साल बाद भी अधूरी पानी की टंकी: 4.81 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना से 5000 लोगों को पानी का इंतजार" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- बीकापुर में पातूपुर पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	पातूपुर पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	पूर्ण।
3.	वितरण प्रणाली	21.93 किमी०	21.43 किमी० का कार्य।
4.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
5.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
6.	गृह जल संयोजन	1131 नग	700 नग का कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य प्रगति पर।
7.	सोलर	1 नग	पूर्ण।

विकासखण्ड- बीकापुर, जनपद अयोध्या के अन्तर्गत पातूपुर पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे माह अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण कार्य पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।
सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: ceupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in



पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 03.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "अयोध्या में 5 साल बाद भी अधूरी पानी की टंकी: 4.81 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना से 5000 लोगों को पानी का इंतजार" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 03.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "अयोध्या में 5 साल बाद भी अधूरी पानी की टंकी: 4.81 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना से 5000 लोगों को पानी का इंतजार" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- बीकापुर में पातूपुर पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	पातूपुर पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	पूर्ण।
3.	वितरण प्रणाली	21.93 किमी०	21.43 किमी० का कार्य।
4.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
5.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
6.	गृह जल संयोजन	1131 नग	700 नग का कार्य पूर्ण, अवशेष कार्य प्रगति पर।
7.	सोलर	1 नग	पूर्ण।

विकासखण्ड- बीकापुर, जनपद अयोध्या के अन्तर्गत पातूपुर पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे माह अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण कार्य पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० 7679 / M-15 / 86 दिनांक 08/09/2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता