



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: ccupjn_cdfazabad@yahoo.co.in



पत्रांक 7669 / M-15 / 84

दिनांक 08/09/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 30.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "मया बाजार में महीनों बाद भी नहीं मिला रहा पानी: पाइप लाइन डालने के बाद गड़बड़ों से हो रहे हादसे, ग्रामीण परेशान" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 30.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "मया बाजार में महीनों बाद भी नहीं मिला रहा पानी: पाइप लाइन डालने के बाद गड़बड़ों से हो रहे हादसे, ग्रामीण परेशान" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- मया बाजार में पौसरा पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	पौसरा पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	कार्य प्रगति पर है।
3.	वितरण प्रणाली	23.10 किमी०	20.5 किमी० पूर्ण।
4.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
5.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
6.	गृह जल संयोजन	1061 नग	610 नग का कार्य पूर्ण।
7.	सोलर	1 नग	अपूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- मया बाजार की ग्राम सभा पौसरा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है।

योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु खोदी गई सड़क 10.4 किमी० के सापेक्ष 9.94 किमी० के पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण है तथा अवशेष सड़क मरम्मत का कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा एवं अन्य अवशेष कार्य दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनी०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एन०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करवा सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: ceupjn_cdfazabad@yahoo.co.in



पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 30.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "मया बाजार में महीनों बाद भी नहीं मिला रहा पानी: पाइप लाइन डालने के बाद गड्ढों से हो रहे हादसे, ग्रामीण परेशान" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 30.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "मया बाजार में महीनों बाद भी नहीं मिला रहा पानी: पाइप लाइन डालने के बाद गड्ढों से हो रहे हादसे, ग्रामीण परेशान" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- मया बाजार में पौसरा पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	पौसरा पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	कार्य प्रगति पर है।
3.	वितरण प्रणाली	23.10 किमी०	20.5 किमी० पूर्ण।
4.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
5.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
6.	गृह जल संयोजन	1061 नग	610 नग का कार्य पूर्ण।
7.	सोलर	1 नग	अपूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- मया बाजार की ग्राम सभा पौसरा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है।

योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु खोदी गई सड़क 10.4 किमी० के सापेक्ष 9.94 किमी० के पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण है तथा अवशेष सड़क मरम्मत का कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा एवं अन्य अवशेष कार्य दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० 7669 / M-15 / 84 दिनांक 08/09/2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता