



उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

132ए, सिविल लाइन्स, इटावा

नियर पक्का तालाब चौराहा

फोन नं० 05688-796776

E-mail ID-
eeetwupjnrrural@gmail.com

पत्रांक 4401 / 10-23 / 64 दिनांक : 16/09/26

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
इटावा।

विषय:- डिजिटल समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 16.09.2026 को प्रकाशित ई-समाचार "जल जीवन मिशन की टंकी 6 महीने से बंद: जैतपुरा में पाइपलाइन बिछी पर कनेक्शन नहीं, अधिकारी बोले-ठेकेदारों की लापरवाही" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 16.09.2026 को प्रकाशित ई-समाचार "जल जीवन मिशन की टंकी 6 महीने से बंद: जैतपुरा में पाइपलाइन बिछी पर कनेक्शन नहीं, अधिकारी बोले-ठेकेदारों की लापरवाही" खबर प्रकाशित की आख्या मांगी गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि ई-समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड महेवा के ग्राम जैतपुर धौरखा पेयजल योजना की है। ग्राम जैतपुरा में जल जीवन मिशन(फेज-3) कार्यक्रम के अर्न्तगत जैतपुर धौरखा पेयजल योजना के शिरोपरि जलाशय क्षमता 375 किली०/18 मी०, वितरण प्रणाली 25.930 किमी० के सापेक्ष 16.770 किमी० एवं 02 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना पर धनाभाव के कारण लगभग डेढ़ वर्ष से कार्य की प्रगति धीमी रही है। वर्तमान में धनावटन हो गया है, फर्म द्वारा पुनः कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है। पेयजल योजना के केम्पस हेतु प्राप्त भूमि पर बड़े-बड़े वृक्षों की छाया है, वृक्षों को काटने में ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किये जाने के कारण सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया जा सका, इस कारण योजना को सोलर आधारित से विद्युत आधारित में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रगति पर है। लगभग 2 माह में योजना से पेयजल आपूर्ति चालू कर दी जायेगी। योजना के समस्त कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि दिसम्बर 2027 है। उक्त अवधि से पूर्व ही योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कर जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी।

आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(के०के० प्रजापति)

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
3. जिलाधिकारी महोदय, इटावा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
5. अधिशाली अभियन्ता(वि०/यौ०), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
6. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर।

अधिशाली अभियन्ता

