



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर



✉ - ceruralkushinagar@gmail.com

☎ - 05564 297311

पत्रांक 4072 /काम-21 / 1987

दिनांक:- 16/09/2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ ।

विषय- ई-पेपर में प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 16.09.2026 में शीर्षक "पानी की टंकी अधूरी, घरों की टॉटियां सूखी: जल जीवन मिशन के तहत बिछी पाइपलाइन, जगदीशपुर-अवरवा भी प्रभावित, ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण विकास खण्ड सुकरौली के अन्तर्गत निर्माणाधीन पैकौली ग्राम पंचायत पेयजल योजना से सम्बन्धित है। उक्त योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लांट प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, 01 अदद सोलर सेट प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 500 किली०/18 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, 30.69 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य 28.30 किमी० हुआ है एवं 1166 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष लगभग 1107 नग गृह जल संयोजन हुआ है, तथा योजना के अवशेष कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ)। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को पूर्ण करने की अन्तिम तिथि दिसम्बर 2027 तक निर्धारित की गयी है, जिसे निर्धारित समयावधि पूर्ण कर जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर ।
3. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
4. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर ।
5. परियोजना प्रबंधक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर



✉ - ecruralkushinagar@gmail.com

☎ - 05564 297311

पत्रांक ५०७२/काम-२/ १९८७

दिनांक:- १६/०९/२०२६

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ ।

विषय- ई-पेपर में प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक १६.०९.२०२६ में शीर्षक "पानी की टंकी अधूरी, घरों की टोंटियां सूखी: जल जीवन मिशन के तहत बिछी पाइपलाइन, जगदीशपुर-अवरवा भी प्रभावित, ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण विकास खण्ड सुकरौली के अन्तर्गत निर्माणाधीन पैकौली ग्राम पंचायत पेयजल योजना से सम्बन्धित है। उक्त योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, ०१ अदद सोलर सेट प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता ५०० किली०/१८ मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, ३०.६९ किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य २८.३० किमी० हुआ है एवं ११६६ नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष लगभग ११०७ नग गृह जल संयोजन हुआ है, तथा योजना के अवशेष कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ)। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को पूर्ण करने की अन्तिम तिथि दिसम्बर २०२७ तक निर्धारित की गयी है, जिसे निर्धारित समयावधि पूर्ण कर जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर ।
3. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
4. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर ।
5. परियोजना प्रबंधक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।


अधिशासी अभियन्ता



Latitude: 26.699602
Longitude: 83.658752
Elevation: 84.43±2.5 m
Accuracy: 3.0 m



Latitude: 26.699587
Longitude: 83.658644
Elevation: 85.53±2.5 m
Accuracy: 3.002 m



Latitude: 26.699589
Longitude: 83.658638
Elevation: 84.99±2.5 m
Accuracy: 3.0 m



Latitude: 26.699605
Longitude: 83.658724
Elevation: 83.73±2.5 m
Accuracy: 4.311 m



Latitude: 26.699596
Longitude: 83.658761
Elevation: 83.65±2.5 m
Accuracy: 3.565 m
Time: 09-03-2026 11:55
Note: paikrauli

Powered by NoteCam