



कार्यालय
अधिशायी अभियन्ता खण्ड कार्यालय E-Mail ID
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) eecdannuaj@yahoo.com
ग्वाल मैदान, कन्नौज (209725) eecdupjnkannauj@gmail.com



जल सारथी

पत्रांक:- 2197, का. 3, 192 दिनांक:- 19.09.26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय- दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "छदामीपुरवा में 4 साल से अधूरी हर घर जल योजना की टंकी: करोड़ों की योजना से नहीं मिल रहा शुद्ध पानी, फंड की कमी से रुका काम" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 11.09.2026 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "छदामीपुरवा में 4 साल से अधूरी हर घर जल योजना की टंकी: करोड़ों की योजना से नहीं मिल रहा शुद्ध पानी, फंड की कमी से रुका काम" के शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड तालग्राम ग्राम पंचायत टिकरी कलसान पुर्नगठन पेयजल योजना का कार्य फर्म मै० वी०एस०ए० इन्फ्रा हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है।

ग्राम पंचायत टिकरी कलसान पेयजल योजना ब्लाक तालग्राम में बाउन्ड्रीवाल व पम्प हाउस का निर्माण गुणवत्तापूर्वक कराते हुये अवर जलाशय का कार्य Staging तक पूर्ण करा दिया गया है तथा योजना पर सौर ऊर्जा का अधिष्ठापन पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सीधे पम्प से जलापूर्ति की जा रही है। C.I.R.P. के अनुसार जनवरी 2027 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर अवर जलाशय से सभी ग्रामों में सुचारु रूप से जलापूर्ति प्रारम्भ कराना लक्षित है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय

Digitally signed by
ASHOK KUMAR RAO
Date: 19-09-2026
16:57:24

(ए० के० राव)

अधिशायी अभियन्ता

पत्रांक:-

/

/

दिनांक:-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।

अधिशायी अभियन्ता

